

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(44) Семейные ценности и инфраструктура культуры (Костромская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 10, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 33, из них: - 23 достигнутых контрольных точек.	95790,66 тыс. руб., 59,18 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026 году предполагает реализацию показателей и результатов:

Показатель 1. «Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества»

Показатель 2. «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году», фактически достигнутое значение в июне 2026 года – 64,14%.

Результат «Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.» (Код 13). В рамках результата производится капитальный ремонт МУ "ДК Шангского Сельского Поселения" Шарьинского муниципального округа (объект двухгодичный, реализуется в 2025-2026 годах), Корезжского сельского дома культуры - филиала МУК "Буйский районный дом культуры "Камертон" Буйского округа. Работы ведутся в графике, риски неисполнения результата отсутствуют.

Результат «Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек» (Код 16). В рамках результата капитально ремонтируется здание МБУК "Павинская центральная библиотека" в с. Павино". Объект двухгодичный, ремонт реализуется в 2025-2026 годах. Работы ведутся в графике, риски неисполнения результата отсутствуют

Результат «Технически оснащены региональные и муниципальные музеи» (Код 22) в 2026 году реализуется в учреждениях:

1. Галицкий краеведческий музей – филиал ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»;
- 2.

Общий статус реализации

Кологривский краеведческий музей имени Г.А.Ладыженского – филиал ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»;

3. МБУК «Парфеньевский краеведческий музей» Парфеньевского муниципального округа Костромской области (завершено);

4. МБУК «Чухломский краеведческий музей имени А.Ф.Писемского» Чухломского МР Костромской области.

Результат «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» (Код 30) в 2026 году реализуется в учреждениях:

1. Детско-юношеская библиотека муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Централизованная библиотечная система»,

2. Буйская межпоселенческая библиотека им. В.И. Куликова Муниципального учреждения культуры «Буйская межпоселенческая библиотека»,

3. Центральная библиотека с детским отделом Муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованная библиотечная система Судиславского муниципального района Костромской области.

Результат «Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы» (Код 35) в 2026 году реализуется в следующих учреждениях:

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр народной культуры» Мантуровского муниципального округа Костромской области;

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое клубно-библиотечное объединение» Красносельского муниципального района Костромской области
Здемировский сельский Дом культуры (завершено);

3. Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Ритм» (завершено);

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-концертный центр «Ветлужский» городского округа город Шарья Костромской области» (завершено);

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа город Волгореченск Костромской области «Волгореченский городской культурный центр «Энергетик»;

6. Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Областной Дом народного творчества» (город Кострома) имени народного артиста СССР, Героя Труда Российской Федерации Иосифа Давыдовича Кобзона.

Результат «Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы» (Код 36) в 2026 году реализуется в учреждениях:

1. Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Костромская областная универсальная научная библиотека»;

2. Областное государственное казенное учреждение культуры «Библиотека-центр культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению».

Результат «Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры» (Код 37) в 2026 году реализуется в учреждениях:

1. Городская детская библиотека муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» Мантуровского муниципального округа;

2. Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»;

3. Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр русского художественного искусства».

Учреждениями-участниками результатов по техническому оснащению завершаются работы по заключению контрактов и договоров, по согласованным перечням закупаемого оборудования на сэкономленные в результате торгов деньги, принимаются поставки оборудования.

Риски неисполнения проекта отсутствуют.

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга								
1.1.		Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества, возрастающий	НП, Указ 309	Процент	47,7	39	97,8	АИС "Статистика"	74,5	По данным государственной статистики (ЕМИСС, https://fedstat.ru/), уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества на территории Костромской области составляет 98,3% в январе, 98,6% в феврале, 97,8% в марте. Значение показателя исчисляется по итогам года, предполагается разная динамика показателя в течение отчетных месяцев. Значение показателя за апрель-июнь 2026 года в ЕМИСС не опубликовано. Фактическое значение заполнено по данным за март 2026 года. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателя" Иное департамент культуры Костромской области от 02.07.2026г. №3243-04, приложен файл .
2		Задача. Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей								
2.1.			ФП	Процент	100	40	64,14		115	Значение показателя

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, возрастающий								рассчитывается от числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году. Согласно данным федеральной информационной системы АИС «Статистика», взятым по методике расчета показателя, в 2023 году число посещений организаций культуры составило 16 244,265 тыс. ед. Согласно данным той же информационной системы за январь-июнь 2026 года число посещений учреждений культуры составило 10 420,083 тыс. ед., что составляет 64,14 % к уровню годового показателя за 2023 год. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении показателя" Иное департамент культуры Костромской области от 02.07.2026г. №3243-04, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга															
1.1	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества															
	План	ФП	Процент	5,0000	32,0000	32,0000	32,0000	32,0000	39,0000	46,0000	53,0000	60,0000	67,0000	74,5000	74,5000	
	Факт/прогноз			98,3000	98,6000	97,8000	96,4000	97,8000	97,8000	46,0000	53,0000	60,0000	67,0000	74,5000	74,5000	
2	Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей															
2.1	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году															
	План	ФП	Процент	1,0000	5,0000	10,0000	15,0000	25,0000	40,0000	50,0000	60,0000	70,0000	90,0000	115,0000	115,0000	
	Факт/прогноз			9,0500	20,4900	29,7000	38,1800	51,6600	64,1400	64,1400	64,1400	70,0000	90,0000	115,0000	115,0000	

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга														
1.1		Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел. Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	2	0	2			31.12.2026	31.12.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Ведомственный учет	Иное Об исполнении результата	В работе.В рамках результата производится капитальный ремонт МУ "ДК Шангского Сельского Поселения" Шарьинского муниципального округа (объект двухгодичный, реализуется в 2025-2026 годах), Корежского сельского дома культуры - филиала МУК "Буйский районный дом культуры "Камертон" Буйского округа. 27 декабря 2025 года между Минкультуры России и администрацией Костромской области заключено Соглашение № 054-09-2026-658 о предоставлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации. Департаментом культуры Костромской области заключено соглашение с администрацией Шарьинского муниципального округа № 34548000-1-2026-004 от 30.01.2026, с администрацией Буйского муниципального округа №34504000-1-2026-005 от 30.01.2026. В части, касающейся Шангского дома культуры заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания Шангского сельского дома культуры, подрядная организация - ООО "Галс". Произведены в полном объеме: демонтажные работы;



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ремонт фасада с заменой выпадающих участков внешних стен; ремонт кровли здания; утепление фундамента здания; заливка пола; поставлены вентиляционные шахты, утеплен чердак. В настоящее время продолжают работы по внутренней отделке здания. Строительная готовность – 74%. По объекту капитального ремонта Корежского сельского дома культуры: 18 февраля 2026 года размещен открытый конкурс на проведение капитального ремонта объекта со сроком подачи заявок до 6 марта 2026 года. 12 марта размещен итоговый протокол, победитель - ООО «СМП 2010», г. Ярославль. 23 марта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															заключен контракт на капитальный ремонт здания Корежского СДК. Завершены работы по кровле. Ведутся внутренние работы: обшивка стен гипсокартоном, покраска. Вставлены окна. Строительная готовность – 40%. Предоставлена информация : 0 из 2. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата" Иное департамент культуры Костромской области от 01.07.2026г. №3204-04, приложен файл .
1.1.K.1		Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2026 года								30.06.2026	25.06.2026	Фитасова Вера Сергеевна - Начальник отдела	Ведомственный учет	Иное Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Проведен мониторинг реализации результата «Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															тыс. чел.» (Код 13). В рамках результата производится капитальный ремонт МУ "ДК Шангского Сельского Поселения" Шарьинского муниципального округа (объект двухгодичный, реализуется в 2025-2026 годах), Корежского сельского дома культуры - филиала МУК "Буйский районный дом культуры "Камертон" Буйского округа. 27 декабря 2025 года между Минкультуры России и администрацией Костромской области заключено Соглашение № 054-09-2026-658 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации. Департаментом культуры Костромской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															области заключено соглашение с администрацией Шарьинского муниципального округа № 34548000-1-2026-004 от 30.01.2026, с администрацией Буйского муниципального округа №34504000-1-2026-005 от 30.01.2026. В части, касающейся Шангского дома культуры заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания Шангского сельского дома культуры, подрядная организация - ООО "Галс". Произведены в полном объеме: демонтажные работы; ремонт фасада с заменой выпадающих участков внешних стен; ремонт кровли здания; утепление фундамента здания; заливка пола;



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															поставлены вентиляционные шахты, утеплен чердак. В настоящее время продолжаются работы по внутренней отделке здания. Строительная готовность – 74%. По объекту капитального ремонта Корежского сельского дома культуры: 18 февраля 2026 года размещен открытый конкурс на проведение капитального ремонта объекта со сроком подачи заявок до 6 марта 2026 года. 12 марта размещен итоговый протокол, победитель - ООО «СМП 2010», г. Ярославль. 23 марта заключен контракт на капитальный ремонт здания Корежского СДК. Завершены работы по кровле. Ведутся внутренние работы:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															обшивка стен гипсокартоном, покраска. Вставлены окна. Строительная готовность – 30%. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Иное департамент культуры Костромской области от 25.06.2026г. №3096-04, приложен файл .
1.1.K.2		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)								30.07.2026	30.07.2026	Фитасова Вера Сергеевна - Начальник отдела	Ведомственный учет		В работе.
1.1.K.3		Проведен конкурс по выбору исполнителя работ								30.04.2026	29.04.2026	Фитасова Вера Сергеевна - Начальник отдела	ЕИС "Закупки"	Иное Электронный аукцион, Шангский Дом культуры, Шарьинский округ	Выполнено. Проведены электронные аукционы по выбору исполнителя работ, ссылки на закупки: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0141300034



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															425000006 (капитальный ремонт Шангского дома культуры Шарьинского муниципального округа) , https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0141300001326000004 (капитальный ремонт Корежского сельского дома культуры Буйского муниципального округа) . Подтверждающие документы: 1. "Электронный аукцион, Шангский Дом культуры, Шарьинский округ" Иное Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации Шарьинского муниципального округа Костромской области от 25.02.2025г. №0141300034425000006 , указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное Электронный аукцион, Корежский сельский дом культуры, Буйский округ	2. "Электронный аукцион, Корежский сельский дом культуры, Буйский округ" Иное Администрация Буйского муниципального округа Костромской области от 18.02.2026г. №0141300001326000004 , указана ссылка .
1.1.К.4		Обеспечен промежуточный мониторинг исполнения мероприятия (результата)								30.06.2026	25.06.2026	Фитасова Вера Сергеевна - Начальник отдела	Ведомственный учет	Иное Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Проведен мониторинг реализации результата «Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.» (Код 13). В рамках результата производится капитальный ремонт МУ "ДК Шангского Сельского Поселения" Шарьинского муниципального округа (объект двухгодичный,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															реализуется в 2025-2026 годах), Корежского сельского дома культуры - филиала МУК "Буйский районный дом культуры "Камертон" Буйского округа. 27 декабря 2025 года между Минкультуры России и администрацией Костромской области заключено Соглашение № 054-09-2026-658 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации. Департаментом культуры Костромской области заключено соглашение с администрацией Шарьинского муниципального округа № 34548000-1-2026-004 от 30.01.2026, с администрацией Буйского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															муниципального округа №34504000-1-2026-005 от 30.01.2026. В части, касающейся Шангского дома культуры заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания Шангского сельского дома культуры, подрядная организация - ООО "Галс". Произведены в полном объеме: демонтажные работы; ремонт фасада с заменой выпадающих участков внешних стен; ремонт кровли здания; утепление фундамента здания; заливка пола; поставлены вентиляционные шахты, утеплен чердак. В настоящее время продолжают работы по внутренней отделке здания. Строительная готовность – 74%. По объекту капитального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ремонта Корежского сельского дома культуры: 18 февраля 2026 года размещен открытый конкурс на проведение капитального ремонта объекта со сроком подачи заявок до 6 марта 2026 года. 12 марта размещен итоговый протокол, победитель - ООО «СМП 2010», г. Ярославль. 23 марта заключен контракт на капитальный ремонт здания Корежского СДК. Завершены работы по кровле. Ведутся внутренние работы: обшивка стен гипсокартоном, покраска. Вставлены окна. Строительная готовность – 30%. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Иное департамент культуры Костромской области от 25.05.2026г. №3096-04, приложен файл .
1.1.К.5		Промежуточная техническая готовность объектов, %								30.09.2026	30.09.2026	Фитасова Вера Сергеевна - Начальник отдела	Ведомственный учет		В работе.
1.2		Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	0	1			31.12.2026	31.12.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Ведомственный учет	Иное Об исполнении результата	В работе. В рамках результата капитально ремонтируется здание МБУК "Павинская центральная библиотека" в с. Павино". Объект двухгодичный, ремонт реализуется в 2025-2026 годах. 27 декабря 2025 года между Минкультуры России и администрацией Костромской области заключено Соглашение № 054-09-2026-658 о предоставлении субсидии из федерального бюджета



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															бюджету субъекта Российской Федерации. Департаментом культуры Костромской области заключено соглашение с администрацией Павинского муниципального округа № 34532000-1-2026-004 от 02.02.2026. Контакт № 0341300118625000002 на выполнение работ по капитальному ремонту здания заключен 12 мая 2025 года с ООО "Арагат", п. Поназырево Костромской области. Завершены работы по кровле, а также замене чердачных перекрытий, утеплению чердачного помещения, монтажу элементов каркаса пристройки. В здании демонтированы полы и перегородки, по необходимости увеличены и заложены



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															проемы, вставлены пластиковые окна. Стены обшиты гипсокартоном, готовы под покраску. Проведены электромонтажные работы. Ведутся работы по обшивке наружных стен сайдингом. Идет снятие верхнего грунта под отмостку. Строительная готовность – 65%. Предоставлена информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата" Иное департамент культуры Костромской области от 01.07.2026г. №3204-04, приложен файл.
1.2.К.1		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской								30.04.2026	29.04.2026	Красовская Татьяна Леонидовна - заместитель начальника	Ведомственный учет	Иное Выписка из Закона Костромской области от	Выполнено. Распределение межбюджетных трансфертов утверждено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Федерации (муниципальным образованиям)										отдела финансового обеспечения и экономического развития отрасли		24.12.2025 №31-8-ЗКО	Прилагается выписка из Закона Костромской области от 24.12.2025 №31-8-ЗКО "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" Подтверждающие документы: 1. "Выписка из Закона Костромской области от 24.12.2025 №31-8-ЗКО" Иное департамент финансов Костромской области от 02.02.2026г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.2		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.05.2026	28.05.2026	Фитасова Вера Сергеевна - Начальник отдела	Ведомственный учет	Иное Контракт на выполнение работ по капитальном у ремонту здания МБУК «Павинская центральная библиотека»	Выполнено. В целях исполнения результата 12 мая 2025 года с ООО "Арагат", п. Поназырево Костромской области заключен Контакт № 0341300118625000002 на выполнение работ по капитальному ремонту здания Павинской библиотеки. Работы по контракту исполняются



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															в соответствии с графиком Подтверждающие документы: 1. "Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК «Павинская центральная библиотека»" Иное Павинская центральная библиотека, ООО "Арабат" от 12.05.2025г. №0341300118625000002 , указана ссылка .
1.2.К.3		С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов								30.04.2026	29.04.2026	Красовская Татьяна Леонидовна - заместитель начальника отдела финансового обеспечения и экономического развития отрасли	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на модернизацию	Выполнено. 2 февраля 2026 года за № 34532000-1-2026-004 между департаментом культуры Костромской области и администрацией Павинского муниципального округа заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														муниципальных учреждений культуры	бюджету на модернизацию муниципальных учреждений культуры Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на модернизацию муниципальных учреждений культуры" Соглашение Администрация Павинского муниципального округа Костромской области, департамент культуры Костромской области от 02.02.2026г. №34532000-1-2026-004, приложен файл .
1.2.К.4		Обеспечен промежуточный мониторинг исполнения мероприятия								30.06.2026	25.06.2026	Фитасова Вера Сергеевна - Начальник	Ведомственный учет	Иное Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Проведен мониторинг реализации результата «Проведена модернизация



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(результата)										отдела			региональных и муниципальных библиотек» (Код 16). В рамках результата капитально ремонтируется здание МБУК "Павинская центральная библиотека" в с. Павино". Объект двухгодичный, ремонт реализуется в 2025-2026 годах. 27 декабря 2025 года между Минкультуры России и администрацией Костромской области заключено Соглашение № 054-09-2026-658 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации. Департаментом культуры Костромской области заключено соглашение с администрацией Павинского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															муниципального округа № 34532000-1-2026-004 от 02.02.2026. Контакт № 0341300118625000002 на выполнение работ по капитальному ремонту здания заключен 12 мая 2025 года с ООО "Арагат", п. Поназырево Костромской области. Завершены работы по кровле, а также замене чердачных перекрытий, утеплению чердачного помещения, монтажу элементов каркаса пристройки. В здании демонтированы полы и перегородки, по необходимости увеличены и заложены проемы, вставлены пластиковые окна. Стены обшиты гипсокартоном, готовы под покраску. Проведены электромонтажные работы. Ведутся работы



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															по обшивке наружных стен сайдингом. Идет снятие верхнего грунта под отмостку. Строительная готовность – 55%. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Иное департамент культуры Костромской области от 25.06.2026г. №3096-04, приложен файл .
1.2.К.5		Промежуточная техническая готовность объектов								30.09.2026	30.09.2026	Фитасова Вера Сергеевна - Начальник отдела	Ведомственный учет		В работе.
1.3		Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	2	2	2			31.12.2026	31.12.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Ведомственный учет	Иное Об исполнении результата	В работе.Проведен мониторинг реализации результата «Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности» (Код 18) . Плановое значение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															результата 2 единицы достигнуто в 2025 году, капитально отремонтированы Межевской и Нейский краеведческий музеи. Согласно действующему нефинансовому соглашению №054-2024-Я50044-1/4 от 23 декабря 2025 года, в 2026 году плановое значение результата равно фактическому. Предоставлена информация : 2 из 2. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата" Иное департамент культуры Костромской области от 25.06.2026г. №3096-04, приложен файл .
1.3.К.1		Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2026 года								30.06.2026	25.06.2026	Фитасова Вера Сергеевна - Начальник	Ведомственный учет	Иное Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Проведен мониторинг реализации результата «Проведена модернизация музеев,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												отдела			находящихся в региональной и муниципальной собственности» (Код 18) . Плановое значение результата 2 единицы достигнуто в 2025 году, капитально отремонтированы Межевской и Нейский краеведческий музеи. Согласно действующему нефинансовому соглашению №054-2024-Я50044-1/4 от 23 декабря 2025 года, в 2026 году плановое значение результата равно фактическому. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Иное департамент культуры Костромской области от 25.06.2026г. №3096-04, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.К.2		Обеспечен мониторинг реализации результата в 3 квартале 2026 года								30.09.2026	30.09.2026	Фитасова Вера Сергеевна - Начальник отдела	Ведомственный учет		В работе.
1.4		Технически оснащены региональные и муниципальные музеи Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	5	11	8	11			31.12.2026	31.12.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Ведомственный учет	Иное Об исполнении результата	В работе. 28 декабря 2025 года Минкультуры России и Администрация Костромской области подписали Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № 054-09-2026-936. В 2026 технически оснащаются: 1. Галичский краеведческий музей – филиал ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник». 2. Кологривский краеведческий музей



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															имени Г.А.Ладыженского – филиал ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник». 3. МБУК «Парфеньевский краеведческий музей» Парфеньевского муниципального округа Костромской области. Все средства субсидии законтрактованы. 4. МБУК «Чухломский краеведческий музей имени А.Ф.Писемского» Чухломского МР Костромской области. Обеспечена полная контрактация мероприятия. Завершено оснащение Парфеньевского музея Предоставлена информация : 8 из 11. Подтверждающие документы: 1. "Об



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															исполнении результата" Иное департамент культуры Костромской области от 25.06.2026г. №3096-04, приложен файл .
1.4.К.1		С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов								30.04.2026	29.04.2026	Красовская Татьяна Леонидовна - заместитель начальника отдела финансового обеспечения и экономического развития отрасли	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Выполнено. Исполнено. Департаментом культуры Костромской области заключены соглашения в части реализации результата: №34534000-1-2026-003 от 03.03.2026 с администрацией Парфеньевского муниципального округа Костромской области (техническое оснащение Парфеньевского краеведческого музея), №34534000-1-2026-002 от 06.03.2026 с администрацией Парфеньевского муниципального округа Костромской области (техническое оснащение Чухломского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															краеведческого музея), 20-2026-159802 от 13.04.2026 с ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» (техническое оснащение Галицкого и Кологривского краеведческих музеев). Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															заповедник», департамент культуры Костромской области от 13.04.2026г. №20-2026-159802, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на техническое оснащение муниципальных музеев" Администрация Парфеньевского муниципального округа Костромской области, департамент культуры Костромской области от 03.02.2026г. №34534000-1-2026-003, приложен файл .	2. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на техническое оснащение муниципальных музеев" Администрация Парфеньевского муниципального округа Костромской области, департамент культуры Костромской области от 03.02.2026г. №34534000-1-2026-003, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии из	3. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на техническое оснащение муниципальных музеев	бюджету на техническое оснащение муниципальных музеев" Соглашение Администрация Чухломского муниципального округа Костромской области от 06.02.2026г. №34546000-1-2026-002, приложен файл .
1.4.K.2		Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта в части исполнения результата								30.09.2026	30.09.2026	Фитасова Вера Сергеевна - Начальник отдела	Ведомственный учет		В работе.
1.4.K.3		Заключены договоры и контракты на техническое оснащение музеев								30.06.2026	24.06.2026	Фитасова Вера Сергеевна - Начальник отдела	Ведомственный учет	Иное Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Договоры и контракты на техническое оснащение музеев заключены в полном объеме. Всего заключены 24 контракта на сумму 18 047 тыс. руб. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Иное департамент культуры Костромской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															области от 24.06.2026г. №3096-04, приложен файл .
														Иное Контракты и договоры	2. "Контракты и договоры" Иное департамент культуры Костромской области от 24.06.2026г. №6/н, приложен файл .
1.5		Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту Значение: 17,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	11	17	14	14			31.12.2026	31.12.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Ведомственный учет	Иное Об исполнении результата	В работе. В 2025 году достигнуты 14 единиц результата. 28 декабря 2025 года Минкультуры России и Администрация Костромской области подписали Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № 054-09-2026-687. Субсидия предоставляется в 2026 году из федерального бюджета бюджету Костромской области на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															создание модельных муниципальных библиотек (переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту) в следующих библиотеках: 1. Детско-юношеская библиотека муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Централизованная библиотечная система». Заключено 23 контракта, 12 из них исполнены. Выполнен текущий ремонт. Производятся поставки оборудования. 2. Буйская межпоселенческая библиотека им. В.И. Куликова Муниципального учреждения культуры «Буйская межпоселенческая



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															библиотека». Заключено 30 контрактов, 17 из них исполнены. Производится текущий ремонт, производятся поставки оборудования. 3. Центральная библиотека с детским отделом Муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованная библиотечная система Судиславского муниципального района Костромской области. Заключено 28 контрактов, 19 из них исполнены. Завершен текущий ремонт, производятся поставки оборудования. Предоставлена информация : 14 из 17. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата" Иное департамент культуры Костромской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															области от 25.06.2026г. №3096-04, приложен файл .
1.5.K.1		Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2026 года								30.06.2026	25.06.2026	Фитасова Вера Сергеевна - Начальник отдела	Ведомственный учет	Иное Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Проведен мониторинг реализации результата «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» (Код 30) В 2025 году достигнуты 14 единиц результата. 28 декабря 2025 года Минкультуры России и Администрация Костромской области подписали Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № 054-09-2026-687. Субсидия предоставляется в 2026 году из федерального бюджета бюджету Костромской области на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															создание модельных муниципальных библиотек (переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту) в следующих библиотеках: 1. Детско-юношеская библиотека муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Централизованная библиотечная система». Заключено 23 контракта, 12 из них исполнены. Выполнен текущий ремонт. Производятся поставки оборудования. 2. Буйская межпоселенческая библиотека им. В.И. Куликова Муниципального учреждения культуры «Буйская межпоселенческая



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															библиотека». Заключено 30 контрактов, 17 из них исполнены. Производится текущий ремонт, производятся поставки оборудования. 3. Центральная библиотека с детским отделом Муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованная библиотечная система Судиславского муниципального района Костромской области. Заключено 28 контрактов, 19 из них исполнены. Завершен текущий ремонт, производятся поставки оборудования. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Иное департамент культуры Костромской области от 25.06.2026г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№3096-04, приложен файл .
1.5.К.2		С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов								30.04.2026	29.04.2026	Красовская Татьяна Леонидовна - заместитель начальника отдела финансового обеспечения и экономического развития отрасли	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на создание модельных муниципальных библиотек	Выполнено. Департаментом культуры Костромской области заключены Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на создание модельных муниципальных библиотек: № 34701000-1-2026-003 от 26.01.2026 с администрацией г.о.г. Кострома, № 34542000-1-2026-004 от 30.01.2026 с администрацией Судиславского муниципального округа, № 34504000-1-2026-005 от 30.01.2026 с администрацией Буйского муниципального округа. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на создание модельных муниципальных библиотек" Соглашение Администрация городского округа город Кострома Костромской области, департамент культуры Костромской области от 26.01.2026г. №34701000-1-2026-003, приложен файл.
														Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на создание	2. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на создание модельных муниципальных библиотек" Соглашение Администрация Судиславского муниципального округа



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														модельных муниципальных библиотек	Костромской области от 30.01.2026г. №34542000-1-2026-004, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на создание модельных муниципальных библиотек" Соглашение Администрации Буйского муниципального округа Костромской области, департамент культуры Костромской области от 30.01.2026г. №34504000-1-2026-005, приложен файл .	
1.5.К.3		Заключены договоры и контракты								30.06.2026	25.06.2026	Фитасова Вера Сергеевна - Начальник отдела	Ведомственный учет	Иное Контракты и договоры	Выполнено. Субсидия предоставляется в 2026 году из федерального бюджета бюджету Костромской области на создание модельных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															муниципальных библиотек (переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту) в следующих библиотеках: 1. Детско-юношеская библиотека муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Централизованная библиотечная система». Заключено 23 контракта, 12 из них исполнены. Выполнен текущий ремонт. Производятся поставки оборудования. 2. Буйская межпоселенческая библиотека им. В.И. Куликова Муниципального учреждения культуры «Буйская межпоселенческая библиотека». Заключено



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															30 контрактов, 17 из них исполнены. Производится текущий ремонт, производятся поставки оборудования. 3. Центральная библиотека с детским отделом Муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованная библиотечная система Судиславского муниципального района Костромской области. Заключено 28 контрактов, 19 из них исполнены. Завершен текущий ремонт, производятся поставки оборудования. Подтверждающие документы: 1. "Контракты и договоры" Иное департамент культуры Костромской области от 25.06.2026г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.5.К.4		Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта в части исполнения результата								30.09.2026	30.09.2026	Фитасова Вера Сергеевна - Начальник отдела	Ведомственный учет		В работе.
1.6		Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Значение: 14,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	9	14	14	14			31.12.2026	31.12.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Ведомственный учет	Иное Об исполнении результата	В работе.Плановое значение результата 14 единиц достигнуто в 2025 году. Согласно действующему нефинансовому соглашению №054-2024-Я50044-1/4 от 23 декабря 2025 года, в 2026 году плановое значение результата равно фактическому. Оснащены учреждения: 1. Кологривская детская школа искусств – 2019 год; 2. Костромской областной музыкальный колледж – 2019 год; 3. Детская музыкальная школа города Буя – 2019 год; 4. Детская музыкальная школа №3 города Костромы – 2021 год; 5. Буйский областной колледж



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															искусств – 2021 год; 6. Островская детская школа искусств – 2021 год; 7. Кадыйская детская школа искусств – 2023 год; 8. Детская школа искусств № 4 города Костромы – 2023 год; 9. Костромской областной колледж культуры – 2023 год; 10. МУ ДО Поназыревская детская школа искусств – 2025 год; 11. МБУ ДО «Детская школа искусств» Солигаличского муниципального округа Костромской области – 2025 год; 12. МКУ ДО "Нерехтская детская музыкальная школа" – 2025 год; 13. МКУДО «Макарьевская детская музыкальная школа» - 2025 год; 14. МБУДО города Костромы "Детская музыкальная школа № 1 им.М.М. Ипполитова-Иванова" –



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															2025 год. Предоставлена информация : 14 из 14. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата" Иное департамент культуры Костромской области от 25.06.2026г. №3096-04, приложен файл .
															Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Костромская область)» на территории Костромской области" Министерство культуры РФ, департамент культуры Костромской области от 23.12.2025г. №054-2024-Я50044-1/4, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.6.K.1		Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2026 года								30.06.2026	25.06.2026	Рыжова Ольга Александровна - Начальник отдела	Ведомственный учет	Иное Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Проведен мониторинг реализации результата «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» (Код 34). Плановое значение результата 14 единиц достигнуто в 2025 году. Согласно действующему нефинансовому соглашению №054-2024-Я50044-1/4 от 23 декабря 2025 года, в 2026 году плановое значение результата равно фактическому. Оснащены учреждения: 1. Кологривская детская школа искусств – 2019 год; 2. Костромской

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															областной музыкальный колледж – 2019 год; 3. Детская музыкальная школа города Буя – 2019 год; 4. Детская музыкальная школа №3 города Костромы – 2021 год; 5. Буйский областной колледж искусств – 2021 год; 6. Островская детская школа искусств – 2021 год; 7. Кадыйская детская школа искусств – 2023 год; 8. Детская школа искусств № 4 города Костромы – 2023 год; 9. Костромской областной колледж культуры – 2023 год; 10. МУ ДО Поназыревская детская школа искусств – 2025 год; 11. МБУ ДО «Детская школа искусств» Солигаличского муниципального округа Костромской области – 2025 год; 12. МКУ ДО "Нерехтская детская



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															музыкальная школа" – 2025 год; 13. МКУДО «Макарьевская детская музыкальная школа» - 2025 год; 14. МБУДО города Костромы "Детская музыкальная школа № 1 им.М.М. Ипполитова-Иванова" – 2025 год. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Иное департамент культуры Костромской области от 25.06.2026г. №3096-04, приложен файл .
1.6.К.2		Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта в части исполнения результата								30.09.2026	25.06.2026	Рыжова Ольга Александровна - Начальник отдела	Ведомственный учет	Иное Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Проведен мониторинг реализации результата «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															оборудованием и учебными материалами» (Код 34). Плановое значение результата 14 единиц достигнуто в 2025 году. Согласно действующему нефинансовому соглашению №054-2024-Я50044-1/4 от 23 декабря 2025 года, в 2026 году плановое значение результата равно фактическому. Оснащены учреждения: 1. Кологривская детская школа искусств – 2019 год; 2. Костромской областной музыкальный колледж – 2019 год; 3. Детская музыкальная школа города Буя – 2019 год; 4. Детская музыкальная школа №3 города Костромы – 2021 год; 5. Буйский областной колледж искусств – 2021 год; 6. Островская детская



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															школа искусств – 2021 год; 7. Кадыйская детская школа искусств – 2023 год; 8. Детская школа искусств № 4 города Костромы – 2023 год; 9. Костромской областной колледж культуры – 2023 год; 10. МУ ДО Поназыревская детская школа искусств – 2025 год; 11. МБУ ДО «Детская школа искусств» Солигаличского муниципального округа Костромской области – 2025 год; 12. МКУ ДО "Нерехтская детская музыкальная школа" – 2025 год; 13. МКУДО «Макарьевская детская музыкальная школа» - 2025 год; 14. МБУДО города Костромы "Детская музыкальная школа № 1 им.М.М. Ипполитова-Иванова" – 2025 год. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Иное департамент культуры Костромской области от 25.06.2026г. №3096-04, приложен файл .
1.7		Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	6	3	6			31.12.2026	31.12.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Ведомственный учет	Иное Об исполнении результата	В работе.28 декабря 2025 года Минкультуры России и Администрация Костромской области подписали Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № 054-09-2026-1074. В целях реализации результата заключены финансовые соглашения: № 054-09-2026-1074 от 28.12.2025, № 054-2024-Я50044-1/4 от 23.12.2025, №34516000-1-2026-007 от 05.02.2026,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№34520000-1-2026-013 от 11.02.2026, №34708000-1-2026-004 от 05.02.2026, №34730000-1-2026-004 от 02.02.2026, №34706000-1-2026-003 от 02.02.2026. Участниками являются: 1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр народной культуры» Мантуровского муниципального округа Костромской области. Заключены 16 контрактов, 11 их них исполнены. 2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое клубно-библиотечное объединение» Красносельского муниципального района Костромской области Здемировский сельский Дом культуры



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															заключены и исполнены 14 контрактов, выполнен текущий ремонт, оборудование поставлено и оплачено. Единица результата достигнута. 3. Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Ритм» заключены и исполнены 10 контрактов, выполнен текущий ремонт, оборудование поставлено и оплачено. Единица результата достигнута. 4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-концертный центр «Ветлужский» городского округа город Шарья Костромской области» заключены и исполнены 9 контрактов, выполнен текущий ремонт, оборудование



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															поставлено и оплачено. Единица результата достигнута. 5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа город Волгореченск Костромской области «Волгореченский городской культурный центр «Энергетик». Из 5 заключенных контрактов 1 исполнен. 6. Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Областной Дом народного творчества» (город Кострома) имени народного артиста СССР, Героя Труда Российской Федерации Иосифа Давыдовича Кобзона. Обеспечена полная контрактация. Из 16 заключенных контрактов 11 исполнены.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Предоставлена информация : 3 из 6. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата" Иное департамент культуры Костромской области от 25.06.2026г. №3096-04, приложен файл .
														Иное Закрывающее документы (Галич)	2. "Закрывающие документы (Галич)" Иное Администрация г.о.г.Галич Костромской области от 30.06.2026г. №б/н, приложен файл .
														Иное Закрывающее документы (Шарья)	3. "Закрывающие документы (Шарья)" Иное Администрация г.о.г. Шарья Костромской области от 30.06.2026г. №б/н, приложен файл .
														Иное Закрывающее документы (Красное)	4. "Закрывающие документы (Красное)" Иное Администрация Красносельского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															муниципального округа Костромской области от 30.06.2026г. №6/н, приложен файл .
1.7.К.1		Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2026 года								30.06.2026	25.06.2026	Рыжова Ольга Александровна - Начальник отдела	Ведомственный учет	Иное Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Проведен мониторинг реализации результата «Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы» (Код 35). 28 декабря 2025 года Минкультуры России и Администрация Костромской области подписали Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № 054-09-2026-1074. В целях реализации результата заключены финансовые



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															соглашения: № 054-09-2026-1074 от 28.12.2025, № 054-2024-Я50044-1/4 от 23.12.2025, №34516000-1-2026-007 от 05.02.2026, №34520000-1-2026-013 от 11.02.2026, №34708000-1-2026-004 от 05.02.2026, №34730000-1-2026-004 от 02.02.2026, №34706000-1-2026-003 от 02.02.2026. Участниками являются: 1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр народной культуры» Мантуровского муниципального округа Костромской области. Заключены 16 контрактов, 11 их них исполнены. 2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое клубно-библиотечное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															объединение» Красносельского муниципального района Костромской области Здемировский сельский Дом культуры заключены и исполнены 14 контрактов, выполнен текущий ремонт, оборудование поставлено и оплачено. Единица результата достигнута. 3. Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Ритм» заключены и исполнены 10 контрактов, выполнен текущий ремонт, оборудование поставлено и оплачено. Единица результата достигнута. 4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-концертный центр «Ветлужский» городского округа город



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Шарья Костромской области» заключены и исполнены 9 контрактов, выполнен текущий ремонт, оборудование поставлено и оплачено. Единица результата достигнута. 5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа город Волгореченск Костромской области «Волгореченский городской культурный центр «Энергетик». Из 5 заключенных контрактов 1 исполнен. 6. Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Областной Дом народного творчества» (город Кострома) имени народного артиста СССР, Героя Труда Российской Федерации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Иосифа Давыдовича Кобзона. Обеспечена полная контрактация. Из 16 заключенных контрактов 11 исполнены. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Иное департамент культуры Костромской области от 25.06.2026г. №3096-04, приложен файл .
1.7.К.2		С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов								30.04.2026	29.04.2026	Красовская Татьяна Леонидовна - заместитель начальника отдела финансового обеспечения и экономического развития отрасли	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Волгореченск, Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на	Выполнено. Исполнено. Департаментом культуры Костромской области заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на модернизацию муниципальных учреждений культуры, включая создание



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры: № 34706000-1-2026-003 от 02.02.2026 с администрацией г.о.г. Волгореченск Костромской области, № 34708000-1-2026-004 от 05.02.2026 с отделом по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич Костромской области, № 34516000-1-2026-007 от 05.02.2026 с администрацией Красносельского муниципального округа Костромской области, № 34520000-1-2026-013 от 11.02.2026 с администрацией Мантуровского муниципального округа Костромской области, № 34730000-1-2026-004



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															от 02.02.2026 с администрацией городского округа г. Шарья. № 20-2026-159802 от 13.04.2026 о предоставлении бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации с ОГБУК «Областной Дом народного творчества». Подтверждающие документы: 1. "Волгореченск, Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на модернизацию муниципальных учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															центров на базе учреждений культуры" Соглашение Администрация городского округа г. Волгореченск Костромской области, департамент культуры Костромской области от 02.02.2026г. №34706000-1-2026-003, приложен файл .
															2. "Галич, Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на модернизацию муниципальных учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры" Соглашение Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры	спорта администрации городского округа - город Галич Костромской области, департамент культуры Костромской области от 05.02.2026г. №34708000-1-2026-004, приложен файл .
														Соглашение Красное, Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на модернизацию муниципальных учреждений культуры,	3. "Красное, Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на модернизацию муниципальных учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры" Соглашение Администрация Красносельского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры	муниципального округа Костромской области от 05.02.2026г. №34516000-1-2026-007, приложен файл .
														Соглашение Мантуровский, Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на модернизацию муниципальных учреждений культуры, включая	4. "Мантуровский, Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на модернизацию муниципальных учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры" Соглашение Администрация Мантуровского муниципального округа Костромской области,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры	департамент культуры Костромской области от 11.02.2026г. №34520000-1-2026-013, приложен файл .
														Соглашение Шарья, Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на модернизацию муниципальных учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры" Соглашение Администрация городского округа г. Шарья Костромской области, департамент культуры Костромской	5. "Шарья, Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на модернизацию муниципальных учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры" Соглашение Администрация городского округа г. Шарья Костромской области, департамент культуры Костромской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры	области от 02.02.2026г. №34730000-1-2026-004, приложен файл .
														Соглашение ОДНТ, Соглашение о предоставлении бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	6. "ОДНТ, Соглашение о предоставлении бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение ОГБУК «Областной Дом народного творчества», департамент культуры Костромской области от 13.04.2026г. №20-2026-159802, приложен файл .
1.7.К.3		Обеспечен мониторинг исполнения результата								30.09.2026	30.09.2026	Рыжова Ольга	Ведомственный учет		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Александрова - Начальник отдела			
1.7.К.4		Проведен конкурс по выбору исполнителя работ								30.06.2026	29.06.2026	Рыжова Ольга Александровна - Начальник отдела	Ведомственный учет	Иное Об исполнении контрольной точки	Выполнено. В рамках результата все конкурсные процедуры завершены, все контракты заключены. 1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр народной культуры» Мантуровского муниципального округа Костромской области. Заключены 16 контрактов, 11 их них исполнены. 2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое клубно-библиотечное объединение» Красносельского муниципального района Костромской области Здемировский сельский Дом культуры



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															заключены и исполнены 14 контрактов, выполнен текущий ремонт, оборудование поставлено и оплачено. Единица результата достигнута. 3. Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Ритм» заключены и исполнены 10 контрактов, выполнен текущий ремонт, оборудование поставлено и оплачено. Единица результата достигнута. 4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-концертный центр «Ветлужский» городского округа город Шарья Костромской области» заключены и исполнены 9 контрактов, выполнен текущий ремонт, оборудование



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															поставлено и оплачено. Единица результата достигнута. 5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа город Волгореченск Костромской области «Волгореченский городской культурный центр «Энергетик». Из 5 заключенных контрактов 1 исполнен. 6. Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Областной Дом народного творчества» (город Кострома) имени народного артиста СССР, Героя Труда Российской Федерации Иосифа Давыдовича Кобзона. Обеспечена полная контрактация. Из 16 заключенных контрактов 11 исполнены.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Иное департамент культуры Костромской области от 25.06.2026г. №3096-04, приложен файл .
1.8		Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	2	0	2			31.12.2026	31.12.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Ведомственный учет	Иное Об исполнении результата	В работе.Проведен мониторинг реализации результата «Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы» (Код 36). Участниками являются: - ОГБУК «Костромская областная универсальная научная библиотека», заключены соглашения № 054-2024-Я50044-1/4 от 23.12.2025, № 054-09-2026-1074 от 28.12.2025. Заключены 2 контракта,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															1 из них конкурсный. Производится текущий ремонт. - ОГКУК «Библиотека –центр информационно-просветительской работы инвалидов по зрению», заключены соглашения № 054-2024-Я50044-1/4 от 23.12.2025, № 054-09-2026-1074 от 28.12.2025. Заключены 14 контрактов, 11 из них исполнены. Производится текущий ремонт и поставки технического оснащения. Предоставлена информация : 0 из 2. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата" Иное департамент культуры Костромской области от 25.06.2026г. №3096-04, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.8.К.1		Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2026 года								30.06.2026	25.06.2026	Фитасова Вера Сергеевна - Начальник отдела	Ведомственный учет	Иное Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Проведен мониторинг реализации результата «Пощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы» (Код 36). Участниками являются: - ОГБУК «Костромская областная универсальная научная библиотека», заключены соглашения № 054-2024-Я50044-1/4 от 23.12.2025, № 054-09-2026-1074 от 28.12.2025. Заключены 2 контракта, 1 из них конкурсный. Производится текущий ремонт. - ОГКУК «Библиотека –центр информационно-просветительской работы инвалидов по зрению», заключены соглашения № 054-2024-Я50044-1/4 от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															23.12.2025, № 054-09-2026-1074 от 28.12.2025. Заключены 14 контрактов, 11 из них исполнены. Производится текущий ремонт и поставки технического оснащения. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Иное департамент культуры Костромской области от 25.06.2026г. №3096-04, приложен файл .
1.8.К.2		С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов								30.04.2026	29.04.2026	Татьяна Леонидовна - заместитель начальника отдела финансового обеспечения и экономического развития	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1	Выполнено. С ОГКУК «Библиотека –центр информационно-просветительской работы инвалидов по зрению» соглашение не заключается, т.к. это казенное учреждение. Между департаментом культуры Костромской области и ОГБУК



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	"Костромская областная универсальная научная библиотека" 13.04.2026 заключено Соглашение о предоставлении бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации №20-2026-162319. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение ОГБУК "Костромская областная универсальная научная библиотека" от 13.04.2026г. №20-2026-162319, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.8.К.3		Обеспечен мониторинг реализации результата								30.09.2026	30.09.2026	Фитасова Вера Сергеевна - Начальник отдела	Ведомственный учет		В работе.
1.9		Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	3	0	3			31.12.2026	31.12.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Ведомственный учет	Иное Об исполнении результата	В работе.Проведен мониторинг реализации результата «Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры» (Код 37). 28 декабря 2025 года Минкультуры России и Администрация Костромской области подписали Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № 054-09-2026-1074. В целях реализации результата заключены финансовые соглашения: № 054-09-2026-1074 от 28.12.2025,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№34520000-1-2026-005 от 11.02.2026, Субсидия предоставляется в 2026 году из федерального бюджета бюджету Костромской области на модернизацию учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры, в целях реализации национального проекта "Семья" (по мероприятию "Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры") в следующих учреждениях: 1. Городская детская библиотека муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Мантуровского муниципального округа; заключены 14 контрактов, 13 из них исполнены. 2. Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» заключены 2 контракта. 3. Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр русского художественного искусства» заключено 7 контрактов, 5 из которых исполнены. Предоставлена информация : 0 из 3. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата" Иное департамент



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															культуры Костромской области от 25.06.2026г. №3096-04, приложен файл .
1.9.K.1		С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов								30.04.2026	29.04.2026	Красовская Татьяна Леонидовна - заместитель начальника отдела финансового обеспечения и экономического развития отрасли	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Выполнено. Департаментом культуры заключены соглашения: с администрацией Мантуровского муниципального округа Костромской области № 34520000-1-2026-005 от 11.02.2026 о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на модернизацию муниципальных учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры; Соглашение о предоставлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации с ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» № 20-2026-187611 от 14.04.2026; с ОГБУК "Центр русского искусства" № 20-2026-157758 от 13.04.2026 Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение ОГБУК "Центр русского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															искусства", департамент культуры Костромской области от 13.04.2026г. №20-2026-157758, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», департамент культуры Костромской области от 14.04.2026г. №20-2026-187611, приложен файл .	
														Соглашение о	3. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на модернизацию муниципальных учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры	субъекта Российской Федерации местному бюджету на модернизацию муниципальных учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры" Соглашение Администрация Мантуровского муниципального округа Костромской области, департамент культуры Костромской области от 11.02.2026г. №34520000-1-2026-005, приложен файл .
1.9.К.2		Заключены контракты и договоры								30.06.2026	25.06.2026	Рыжова Ольга Александровна - Начальник	Ведомственный учет	Иное Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Проведен мониторинг реализации результата «Созданы детские культурно-просветительские



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												отдела			центры на базе учреждений культуры» (Код 37). 28 декабря 2025 года Минкультуры России и Администрация Костромской области подписали Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № 054-09-2026-1074. В целях реализации результата заключены финансовые соглашения: № 054-09-2026-1074 от 28.12.2025, №34520000-1-2026-005 от 11.02.2026, Субсидия предоставляется в 2026 году из федерального бюджета бюджету Костромской области на модернизацию учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															центров на базе учреждений культуры, в целях реализации национального проекта "Семья" (по мероприятию "Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры") в следующих учреждениях: 1. Городская детская библиотека муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» Мантуровского муниципального округа; заключены 14 контрактов, 13 из них исполнены. 2. Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Костромской государственный историко-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															архитектурный и художественный музей-заповедник» заключены 2 контракта. 3. Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр русского художественного искусства» заключено 7 контрактов, 5 из которых исполнены. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Иное департамент культуры Костромской области от 25.06.2026г. №3096-04, приложен файл .
														Иное Контракты и договоры	2. "Контракты и договоры" Иное департамент культуры Костромской области от 25.06.2026г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.9.К.3		Обеспечен промежуточный мониторинг исполнения результата								30.09.2026	30.09.2026	Рыжова Ольга Александровна - Начальник отдела	Ведомственный учет		В работе.
1.10		Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	18	18	18	18			31.12.2026	31.12.2026	Назина Марина Александровна - Директор департамента культуры Костромской области	Ведомственный учет	Иное Об исполнении результата	В работе. Проведен мониторинг реализации результата «Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств» (Код 39). В 2019-2024 году в рамках национального проекта «Культура» были капитально отремонтированы 19 зданий 17 детских школ искусств. 1. Детская школа искусств Пыщугского округа – 2020 год; 2. Детская художественная школа города Шарьи – 2020 год; 3. Антроповская детская школа искусств – 2020 год; 4. Детская музыкальная школа № 9 г. Костромы – 2021 год;



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															5. Сухоноговская детская школа искусств Костромского района – 2021 год; 6. Детская школа искусств города Волгореченска (2 здания) – 2021 год; 7. Детская музыкальная школа города Буя – 2021 год; 8. Детская художественная школа им. Н.Н. Купреянова города Костромы – 2021 год; 9. Детская художественная школа им. Н.П. Якушева города Буя – 2021 год; 10. Вохомская детская школа искусств (2 здания) – 2021 год; 11. Детская школа искусств п. Чистые Боры Буйского района – 2021 год; 12. Павинская детская школа искусств – 2021 год; 13. Кологривская детская школа искусств – 2021 год; 14. Детская школа искусств № 4 города



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Костромы – 2022 год; 15. Космынинская детская школа искусств муниципального района город Нерехта и Нерехтский район – 2022 год; 16. Никольская детская школа искусств Костромского района – 2023 год; 17. Поназыревская детская школа искусств – 2024 год. В соответствии с соглашением между Министерством культуры Российской Федерации и департаментом культуры Костромской области, базовое значение результата и плановое значение результата на 2026 год составляют 18 единиц (выполнено). Капитально отремонтированные объекты функционируют в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															штатном режиме. Предоставлена информация : 18 из 18. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении результата" Иное департамент культуры Костромской области от 25.06.2026г. №3096-04, приложен файл .
1.10.К.1		Обеспечено проведение мониторинга исполнения результата во 2 квартале 2026 года								30.06.2026	25.06.2026	Рыжова Ольга Александровна - Начальник отдела	Ведомственный учет	Иное Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Проведен мониторинг реализации результата «Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств» (Код 39) . В 2019-2024 году в рамках национального проекта «Культура» были капитально отремонтированы 19 зданий 17 детских школ искусств. 1. Детская школа искусств Пыщугского округа – 2020 год; 2. Детская художественная школа



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															города Шарьи – 2020 год; 3. Антроповская детская школа искусств – 2020 год; 4. Детская музыкальная школа № 9 г. Костромы – 2021 год; 5. Сухоноговская детская школа искусств Костромского района – 2021 год; 6. Детская школа искусств города Волгореченска (2 здания) – 2021 год; 7. Детская музыкальная школа города Буя – 2021 год; 8. Детская художественная школа им. Н.Н. Купреянова города Костромы – 2021 год; 9. Детская художественная школа им. Н.П. Якушева города Буя – 2021 год; 10. Вохомская детская школа искусств (2 здания) – 2021 год; 11. Детская школа искусств п. Чистые Боры Буйского района – 2021 год; 12. Павинская



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															детская школа искусств – 2021 год; 13. Кологривская детская школа искусств – 2021 год; 14. Детская школа искусств № 4 города Костромы – 2022 год; 15. Космынинская детская школа искусств муниципального района город Нерехта и Нерехтский район – 2022 год; 16. Никольская детская школа искусств Костромского района – 2023 год; 17. Поназыревская детская школа искусств – 2024 год. В соответствии с соглашением между Министерством культуры Российской Федерации и департаментом культуры Костромской области, базовое значение результата и плановое значение результата на 2026 год



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															составляют 18 единиц (выполнено). Капитально отремонтированные объекты функционируют в штатном режиме. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Иное департамент культуры Костромской области от 25.06.2026г. №3096-04, приложен файл .
1.10.К.2		Обеспечено проведение мониторинга исполнения результата в 3 квартале 2026 года								30.09.2026	30.09.2026	Рыжова Ольга Александровна - Начальник отдела	ведомственный учет		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга							
1.1		(13) Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел., код направления расходов:55133	55 354,86	55 354,86	55 354,86	55 354,86	8 017,92	14,49	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	55 354,86	55 354,86	55 354,86	55 354,86	8 017,92	14,49	Зафиксировано незначительное отклонение месячного исполнения плана кассового освоения. В отчетном периоде кассовое освоение средств обеспечено с учетом доведенных до муниципальных образований предельных объемов финансирования с учетом фактической потребности муниципалитета при наличии подписанных актов выполненных работ (оказанных услуг).
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	54 801,30	54 801,30	54 801,30	54 801,30	7 937,74	14,49	Зафиксировано незначительное отклонение месячного исполнения плана кассового

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									освоения. В отчетном периоде кассовое освоение средств обеспечено с учетом доведенных до муниципальных образований предельных объемов финансирования с учетом фактической потребности муниципалитета при наличии подписанных актов выполненных работ (оказанных услуг).
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	54 801,30	54 801,30	54 801,30	54 801,30	7 937,74	14,49	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	55 354,86	55 354,86	55 354,86	55 354,86	8 017,92	14,49	Зафиксировано незначительное отклонение месячного исполнения плана кассового освоения. В отчетном периоде кассовое освоение средств обеспечено с учетом доведенных до муниципальных образований предельных объемов финансирования с учетом фактической потребности муниципалитета при наличии подписанных актов выполненных работ (оказанных услуг).

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(16) Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек, код направления расходов:55131, 53480	14 216,10	14 216,10	14 216,10	14 216,10	5 596,53	39,37	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	14 216,10	14 216,10	14 216,10	14 216,10	5 596,53	39,37	Зафиксировано перевыполнение месячного плана освоения средств субсидии с учетом подписанных актов выполненных работ (оказанных услуг) на отчетную дату.
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	14 073,70	14 073,70	14 073,70	14 073,70	5 540,47	39,37	Зафиксировано перевыполнение месячного плана освоения средств субсидии с учетом подписанных актов выполненных работ (оказанных услуг) на отчетную дату.
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	14 073,70	14 073,70	14 073,70	14 073,70	5 540,47	39,37	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных	14 216,10	14 216,10	14 216,10	14 216,10	5 596,53	39,37	Зафиксировано

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		образований							перевыполнение месячного плана освоения средств субсидии с учетом подписанных актов выполненных работ (оказанных услуг) на отчетную дату.
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(18) Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности, код направления расходов:55132, 55970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4		(22) Технически оснащены региональные и муниципальные музеи, код направления расходов:55900	18 047,03	18 047,03	18 047,03	18 047,03	18 047,03	100,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	18 047,03	18 047,03	18 047,03	18 047,03	18 047,03	100,00	Освоение средств на отчетную дату составляет 100 %.
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	18 007,30	18 007,30	18 007,30	18 007,30	18 007,30	100,00	Освоение средств на отчетную дату составляет 100 %.
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	3 916,30	3 916,30	3 916,30	3 916,30	3 916,30	100,00	
1.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	3 956,03	3 956,03	3 956,03	3 956,03	3 956,03	100,00	Освоение средств на отчетную дату составляет 100 %.
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(30) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, код направления расходов:54540	38 383,85	38 383,85	38 383,85	38 383,85	38 383,85	100,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	38 383,85	38 383,85	38 383,85	38 383,85	38 383,85	100,00	Освоение средств на отчетную дату составляет 100 %.
1.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00	Освоение средств на отчетную

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации							дату составляет 100 %.
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	38 383,85	38 383,85	38 383,85	38 383,85	38 383,85	100,00	Освоение средств на отчетную дату составляет 100 %.
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(34) Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, код направления расходов:55191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7		(35) Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы, код направления расходов:53493	18 335,33	18 335,33	18 335,33	18 335,33	16 840,81	91,85	
1.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	18 335,33	18 335,33	18 335,33	18 335,33	16 840,81	91,85	Зафиксировано перевыполнение месячного плана освоения средств субсидии.
1.7.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	18 182,00	18 182,00	18 182,00	18 182,00	16 702,43	91,86	Зафиксировано перевыполнение месячного плана освоения средств субсидии.
1.7.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	15 151,60	15 151,60	15 151,60	15 151,60	13 672,03	90,24	
1.7.1.3		бюджеты муниципальных образований	15 304,93	15 304,93	15 304,93	15 304,93	13 810,41	90,24	Зафиксировано перевыполнение месячного плана освоения средств субсидии.
1.7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8		(36) Поощрены библиотеки по	5 959,60	5 959,60	5 959,60	5 959,60	3 383,38	56,77	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		итогах проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы, код направления расходов:53492							
1.8.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 959,60	5 959,60	5 959,60	5 959,60	3 383,38	56,77	Зафиксировано перевыполнение месячного плана освоения средств субсидии.
1.8.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 959,60	5 959,60	5 959,60	5 959,60	3 383,38	56,77	Зафиксировано перевыполнение месячного плана освоения средств субсидии.
1.8.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9		(37) Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры, код направления расходов:53491	11 553,98	11 553,98	11 553,98	11 553,98	5 521,14	47,79	
1.9.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	11 553,98	11 553,98	11 553,98	11 553,98	5 521,14	47,79	Зафиксировано перевыполнение месячного

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							плана освоения средств субсидии.
1.9.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	11 515,20	11 515,20	11 515,20	11 515,20	5 521,14	47,95	Зафиксировано перевыполнение помесечного плана освоения средств субсидии.
1.9.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	3 838,40	3 838,40	3 838,40	3 838,40	2 475,00	64,48	
1.9.1. 3		бюджеты муниципальных образований	3 877,18	3 877,18	3 877,18	3 877,18	2 474,99	63,84	Зафиксировано перевыполнение помесечного плана освоения средств субсидии.
1.9.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10		(39) Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств, код направления расходов:55134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.1 .1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.1 .2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.10.1 .3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			161 850,75	161 850,75	161 850,75	161 850,75	95 790,66	59,18	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			161 850,75	161 850,75	161 850,75	161 850,75	95 790,66	59,18	
бюджет субъекта Российской Федерации			160 539,10	160 539,10	160 539,10	160 539,10	95 092,46	59,23	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			129 781,30	129 781,30	129 781,30	129 781,30	71 541,53	55,12	
бюджеты муниципальных образований			131 092,95	131 092,95	131 092,95	131 092,95	72 239,73	55,11	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о помесечном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План	0,00	2 979,73	2 979,80	2 979,80	2 979,80	2 979,80	4 273,74	4 273,74	5 959,60	5 959,60	5 959,60	5 959,60
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	785,67	1 974,01	3 383,38	4 273,74	4 273,74	5 959,60	5 959,60	5 959,60	5 959,60
1.8.	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи												
	План	0,00	0,00	0,00	1 174,85	1 174,85	1 174,85	2 349,60	2 349,60	3 916,29	3 916,29	3 916,29	18 007,30
	Факт/прогноз	0,00	0,00	1 855,67	15 946,67	18 007,30	18 007,30	18 007,30	18 007,30	18 007,30	18 007,30	18 007,30	18 007,30
1.10.	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,70	4 316,68	11 995,90	12 725,71	14 073,70	14 073,70	14 073,70
	Факт/прогноз	0,00	0,00	5 540,47	5 540,47	5 540,47	5 540,47	5 540,47	11 995,90	12 725,71	14 073,70	14 073,70	14 073,70