



## ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Молочная гора ул., ба. г. Кострома, 156000  
Тел. 31-40-75, тел./факс (4942) 31-34-53  
E-mail: dkko@kostroma.gov.ru  
ОКПО 50121097, ОГРН 1024400530417  
ИНН/КПП 4401026324/440101001

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]

Руководителю  
регионального проектного офиса  
Костромской области  
А.А. Свистунову

на № 5372-04 от «28» декабря 2024 г.  
Отчет об исполнении мероприятий  
регионального проекта

Уважаемый Александр Александрович!

Департамент культуры предоставляет отчет об исполнении мероприятий регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»))» в рамках Национального проекта «Культура» в Костромской области в 2019-2024 годах.

Региональный проект «Культурная среда» содержит 10 результатов и 2 показателя.

**Результат «Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек».**

25 сентября 2024 года заключено дополнительное соглашение № 054-2019-A100447-1/15 к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда» (Костромская область))» на территории Костромской области. Исключено достижение в 2024 году результата по строительству Центра культурного развития.

В настоящее время работы на объекте ведутся в графике.

**Результат «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности».**

По достижению результата имеются риски.

Перечень капитально отремонтированных и реконструированных культурно-досуговых организаций:

1. Гнездиновский ДК Солигаличского района (базовый) – 2018 год;
2. Верхнеспаский филиал РЦКД села Пыщуг – 2019 год;
3. Сущевский КДЦ Костромского района – 2019 год;
4. КДЦ п. Зарубино Костромского района – 2019 год;
5. КДЦ п. Паточный завод Костромского района – 2019 год;
6. Межпоселенческий районный ЦКД Октябрьского района – 2019 год;
7. Григорцевский ДК, город Нерехта и Нерехтский район (реконструкция) – 2020 год;

8. ДК Середняковского СП Костромского района – 2020 год;
9. ДК Кузьмищенского СП Костромского района – 2020 год;
10. Номженский филиал КДО Нейского округа – 2020 год;
11. Сандогорский СДК Костромского района – 2021 год;
12. Дом Культуры с. Кужбал Нейского округа – 2022 год;
13. Шунгенский КДЦ Костромского района – 2023 год;
14. Дом культуры- отделение МСКО Вохомского района – 2022-2023 годы;
15. Кобякинский СДК Судиславского района – 2023 год;
16. Афонинский СДК Буйского района – 2023 год;
17. Попадьянский СДК Сусанинского района – 2023 год;
18. Якшангский СДК Поназыревского округа (реконструкция) – 2023 год;
19. Коткишевский СДК Нейского округа – 2024 год.

Работы на названных объектах завершены. Исполнительская документация представлена в полном объеме в соответствии с существующими порядками.

20. Капитальный ремонт объекта «Центр культуры и досуга села Парфеньево МБУК «Централизованная клубная система» Парфеньевского муниципального округа».

Работы на объекте в стадии завершения. Техническая готовность объекта – 91%. Здание, в котором расположен Центр, признано объектом культурного наследия регионального значения.

Капитальный ремонт предусматривает замену 36 окон разного размера и конфигурации. В настоящее время поставлены и установлены 21 окно 1 этажа. Поставка 15 окон второго этажа в связи со сложностью работ – до 20 января 2025 года. Срок сдачи объекта – 1 февраля 2025 года.

За рамками национального проекта «Культура» построено в 2019 году здание Минского сельского дома культуры Костромского района.

С 2022 года построены 2 новых сельских дома культуры (п. Шолохово Красносельского муниципального района. п. Талица Вохомского муниципального района).

Работы не сданы в отношении 2 объектов:

1. Строительство объекта «Дом культуры на 100 мест на земельном участке, расположенном по адресу: Костромская область, Костромской район, с. Кузнецово, в 80-м на юго-восток от дома № 46». Техническая готовность объекта – 68%. Здание возведено, работы в стадии завершения. На объекте завершаются внутренние работы, ведутся пусконаладочные работы газового оборудования, подключение к сетям электроснабжения. На объекте работают бригады численностью 10 человек.

Ввиду того, что здание находится в населенном пункте, где отсутствует центральная канализация, ведутся работы по устройству системы септиков и встраиваемых пожарных емкостей. Подрядчиком в октябре 2024 года подготовлены котлованы. Однако, оборудование не поставлено организацией ООО «Ресурснаб», плановый срок поставки – 20 января 2025 года. В этой связи упущены благоприятные погодные условия, котлованы заполнены водой, имеются риски оползания грунта. Заказчик, опасаясь в последствии кренения септика, отложил проведение работ. С учетом необходимости проведения работ по

благоустройству территории, сдача объекта не представляется возможной ранее 15 мая 2025 года.

2. Строительство объекта «Дом культуры на 100 мест на земельном участке, расположенном по адресу: Костромская область, Кадыйский район, село Завражье, ул. Советская, ориентировочно в 12 м на юго-восток от дома №1».

Работы на объекте завершены. Техническая готовность объекта – 100%. Подрядная организация ведет отработку исполнительской документации. В этой связи ввод объекта в эксплуатацию планируется в срок до 1 февраля 2025 года.

Реализация результата обеспечит создание 550 новых зрительских мест, позволило улучшить качество культурного обслуживания для 267 тыс. жителей региона.

Современное состояние материально-технической базы повысило интерес населения к занятиям творчеством, привело к ежегодному росту числа самодеятельных коллективов и кружков по интересам, которое по итогам 2023 года превысило 5 тысяч единиц, где организуют свой досуг более 50 тыс. жителей Костромской области, а также к повышению качества их работы. Посещаемость мероприятий в культурно-досуговых учреждениях к 2023 году повысилась на 134% по отношению к 2018 году.

Строительство и капитальный ремонт, а также обновление материально-технической базы сельских учреждений культуры создали условия для проведения областными театральными-концертными учреждениями выездных мероприятий на их базе.

В результате планомерной работы за период реализации национального проекта регион поднялся на 15 позиций в национальном рейтинге по показателю «Доля зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего числа КДУ» (2019 год: показатель 11,4, место в рейтинге - 22; 2023 год: показатель 4,8, место в рейтинге - 7).

На реализацию результата в рамках проекта направлено 335 619,0 тыс. руб., в том числе, 304 594,7 тыс. руб. из средств федерального бюджета, 31 069,3 тыс. руб. из средств областного бюджета.

**Результат «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств».**

Плановое значение результата «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств» национального проекта «Культура» достигнуто. Реализация результата будет продолжена в 2025-2030 годах в рамках регионального проекта «Семейные ценности инфраструктуры культуры» Национального проекта «Семья». Наименование мероприятия (результата): «Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств».

Более 4 тысяч учащихся детских школ искусств занимаются в современных условиях благодаря участию в нацпроекте. 19 зданий 17 детских школ искусств капитально отремонтированы:

1. Детская школа искусств Пыщугского округа – 2020 год;
2. Детская художественная школа города Шарьи – 2020 год;
3. Антроповская детская школа искусств – 2020 год;

4. Детская музыкальная школа № 9 г. Костромы – 2021 год;
5. Сухоноговская детская школа искусств Костромского района – 2021 год;
- 6-7. Детская школа искусств города Волгореченска (2 здания) – 2021 год;
8. Детская музыкальная школа города Буя – 2021 год;
9. Детская художественная школа им. Н.Н. Купреянова города Костромы – 2021 год;
10. Детская художественная школа им. Н.П. Якушева города Буя – 2021 год;
- 11-12. Вохомская детская школа искусств (2 здания) – 2021 год;
13. Детская школа искусств п. Чистые Боры Буйского района – 2021 год;
14. Павинская детская школа искусств – 2021 год;
15. Кологривская детская школа искусств – 2021 год;
16. Детская школа искусств № 4 города Костромы – 2022 год;
17. Космынинская детская школа искусств муниципального района город Нерехта и Нерехтский район – 2022 год;
18. Никольская детская школа искусств Костромского района – 2023 год;
19. Поназыревская детская школа искусств – 2024 год.

На реализацию результата в рамках проекта направлено 106 16 тыс. руб., в том числе, 101 048,1 тыс. руб. из средств федерального бюджета, 5 111,9 тыс. руб. из средств областного бюджета.

Плановое значение результата «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств» национального проекта «Культура» достигнуто. Реализация результата будет продолжена в 2025-2030 годах в рамках регионального проекта «Семейные ценности инфраструктуры культур» Национального проекта «Семья». Наименование мероприятия (результата): «Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств».

**Результат «Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами».**

С 2019 года 3 областных колледжа и 6 муниципальных детских школ искусств оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В рамках направления в учреждения поступили 73 новых инструмента. Благодаря пополнению фонда учреждения в Буйском областном колледже искусств в 2023 году открыты новые специальности: «Дизайн» и «Музыкальное искусство эстрады», в Костромском областном музыкальном колледже: «Музыкальное звукооператорское искусство». Перечень оснащенных учреждений:

1. Кологривская детская школа искусств – 2019 год;
2. Костромской областной музыкальный колледж – 2019 год;
3. Детская музыкальная школа города Буя – 2019 год;
4. Детская музыкальная школа №3 города Костромы – 2021 год;
5. Буйский областной колледж искусств – 2021 год;
6. Островская детская школа искусств – 2021 год;
7. Кадыйская детская школа искусств – 2023 год;

8. Детская школа искусств № 4 города Костромы – 2023 год;
9. Костромской областной колледж культуры – 2023 год.

В регионе созданы необходимые условия для получения детьми дополнительного художественного образования. Сеть детских школ искусств составляет 52 единицы. По охвату детского населения работой детских школ искусств Костромская область с показателем 11,2% входит в ТОП-10 регионов – лидеров в рейтинге субъектов РФ (средний показатель по ЦФО составляет 8,2%, по Российской Федерации – 7,4%). По аналогичному показателю в сельской местности Костромская область третий год удерживает 1 место в Российской Федерации с показателем 14,3% (3 355 чел.). Средний показатель по ЦФО составляет 4,8%, по Российской Федерации – 5,2%.

На реализацию результата в рамках проекта направлено 41 269,1 тыс. руб., в том числе, 39 963,3 тыс. руб. из средств федерального бюджета, 1 305,8 тыс. руб. из средств областного бюджета.

Плановое значение результата «Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» национального проекта «Культура» достигнуто. Реализация результата будет продолжена в 2025-2030 годах в рамках регионального проекта «Семейные ценности инфраструктуры культуры» Национального проекта «Семья». Наименование мероприятия (результата): «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами».

### **Результат «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту».**

Продолжено создание в регионе модельных библиотек. К концу 2024 года 11 общедоступных библиотек переоснащены по модельному стандарту. Они стали культурно-интеллектуальными центрами для жителей своего населенного пункта благодаря обновленным книжным фондам, современному оборудованию, доступу к сети «Интернет», удобному пространству для чтения, самообразования, групповых занятий и встреч. Перечень модернизированных библиотечных учреждений:

1. Библиотечно-информационный центр города Галича – 2020 год;
2. Библиотека № 6 ЦБС города Костромы – 2021 год;
3. Библиотека г.п.п. Чистые Боры- филиал Буйской межпоселенческой библиотеки – 2021 год;
4. Центральная библиотека ЦБС города Шарьи – 2021 год;
5. Центральная районная библиотека Пыщугского округа – 2022 год;
6. Центральная городская библиотека города Буя – 2022 год;
7. Детская библиотека муниципальной библиотечной системы Сусанинского района – 2022 год;
8. Парфеньевская центральная библиотека им. С.В. Максимова ЦБС Парфеньевского округа – 2023 год;

9. Библиотека № 7 ЦБС города Костромы – 2023 год;
10. Номженская сельская библиотека-филиал №10 ЦБС Нейского округа – 2023 год;
11. Библиотека № 17 им. А.Н. Радищева ЦБС города Костромы – 2024 год.

Разработана и реализуется региональная программа поддержки детского и юношеского чтения, проводятся масштабные проекты «Кострома - читающий регион», «Культурный минимум», «Читай, Кострома», «Лекторий Зиновьев», «Библиопродленка», которые охватывает все муниципальные образования области, работают Интернет - порталы «За чтение», «Читаем лучшее».

Успешно работает проект «Губернаторская библиотека»: в 2023 году состав библиотеки достиг 1000 экземпляров, библиотека побывала в 16 муниципальных образованиях региона, привлекла более 40 тысяч читателей.

Благодаря планомерной работе в регионе наблюдается высокая читательская активность, охват населения Костромской области библиотечным обслуживанием в 2023 году впервые за 10 лет превысил 50% и составил в 2023 году 53,3%, что на 12,2% больше по сравнению с показателем 2018 года. По итогам 2023 года Костромская область занимает 4 место среди субъектов РФ по обеспеченности жителей библиотеками и 3 место среди субъектов РФ по обеспеченности жителей региона фондами библиотек.

На реализацию результата в рамках проекта направлено 78 000 тыс. руб., в том числе, 77 920 тыс. руб. из средств федерального бюджета, 80 тыс. руб. из средств областного бюджета.

Плановое значение результата «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» национального проекта «Культура» достигнуто. Реализация результата будет продолжена в 2025-2030 годах в рамках регионального проекта «Семейные ценности инфраструктуры культуры» Национального проекта «Семья». Наименование мероприятия (результата) не изменилось.

### **Результат «Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи».**

Реализованы направления по капитальному ремонту и техническому оснащению музейных учреждений: 5 муниципальных музеев и 2 областных музея значительно улучшили материально - техническую базу, провели ремонтные работы, что позволило создать условия для сохранения и показа музейных предметов и коллекций. Качественно новые условия для приобщения к культурным ценностям созданы для более 200 тысяч человек.

Перечень капитально отремонтированных музеев:

1. МУК Павинский краеведческий музей, капитальный ремонт, 2023 год;
2. МБУК "Сусанинский краеведческий музей", ОКН рег.знач. "Дом Божедомова, кон. XIX в., капитальный ремонт, 2023-2024 годы.

На реализацию результата в рамках проекта направлено 101 991,7 тыс. руб., в том числе, 100 971,7 тыс. руб. из средств федерального бюджета, 1 020 тыс. руб. из средств областного бюджета.

Плановое значение результата «Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи» национального проекта «Культура» достигнуто. Реализация результата завершена.

**Результат «Технически оснащены региональные и муниципальные музеи».**

Перечень технически оснащенных музеев:

1. МБУК «Макарьевский краеведческий музей» Макарьевского муниципального района, техническое оснащение, 2023 год;
2. МУК «Судиславский краеведческий музей» Судиславского муниципального района, техническое оснащение, 2023 год;
3. ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», техническое оснащение, 2023 год;
4. МБУК «Буйский краеведческий музей имени Т.В.Ольховик» городского округа город Буй, техническое оснащение, 2024 год;
5. ОГБУК "Центр русского художественного искусства", техническое оснащение, 2024 год.

Костромской государственный музей - заповедник по итогам 2023 года вошел в Топ - 50 Российского музейного рейтинга посещаемости, стал победителем проекта «Золотой стандарт культуры гостеприимства», XIV грантового конкурса благотворительной программы «Музеи Русского Севера». Проект «Практический курс. Музей и школа» признан лучшим в номинации «Музеи и сообщество».

На реализацию результата в рамках проекта направлено 38 232,4 тыс. руб., в том числе, 37 850 тыс. руб. из средств федерального бюджета, 382,4 тыс. руб. из средств областного бюджета.

Плановое значение результата «Технически оснащены региональные и муниципальные музеи» Национального проекта «Культура» достигнуто. Реализация результата будет продолжена в 2025-2030 годах в рамках регионального проекта «Семейные ценности инфраструктуры культуры» Национального проекта «Семья». Наименование мероприятия (результата) не изменилось.

**«Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол».**

На реализацию результата в рамках проекта направлено 128 515,9 тыс. руб., в том числе, 127 230,6 тыс. руб. из средств федерального бюджета, 1 285,3 тыс. руб. из средств областного бюджета.

В 2022 году ОГКУ «Облстройзаказчик» были переданы полномочия государственного заказчика постановлением администрации Костромской области от 06.12.2021 №549-а. Главный распорядитель бюджетных средств по данному объекту - департамент строительства ТЭК и ЖКХ Костромской области, тем не менее данный объект также находится на постоянном контроле департамента культуры Костромской области.

В целях проведения капитального ремонта были заключены следующие контракты:

- 1) контракт на изготовление и установку нижней механики сцены с ООО «Профстейдж» № 01-01/23 от 18.01.2023 года – исполнен.
- 2) контракт с ООО «Зодчий» от 12.09.2022 №65-09/22 расторгнут 03.10.2023.
- 3) контракт с ООО «АСК-Альянс» от 28.11.2023 №89-11/23 - подрядной организацией предъявлено выполнение работ на всю сумму контракта, ведется проверка и приемка выполненных работ.

### **Результаты «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры»;**

В 2023 году впервые реализованы мероприятия по капитальном ремонту региональных и муниципальных театров. В здании Костромского государственного драматического театра им А.Н. Островского проведён масштабный капитальный ремонт, что позволило на высоком уровне провести юбилейные мероприятия всероссийского масштаба, посвященные 200-летию со дня рождения А.Н. Островского; в 2024 году произведен капитальный ремонт камерного драматического театра в г. Костроме.

На реализацию результата в рамках проекта направлено 61 954,4тыс. руб., в том числе, 61 334,8 тыс. руб. из средств федерального бюджета, 619,6 тыс. руб. из средств областного бюджета.

Реализация результата завершена. Плановое значение результата «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры» Национального проекта «Культура» достигнуто.

Благодаря направлениям по капитальному ремонту театров 250 тысяч посетителей имеют возможность просмотра спектаклей в современных условиях региональных театров.

В 2023 году Костромская область заняла 3 позицию по числу зрителей на 1 посадочное место в театре в 2023 году по Центральному федеральному округу.

### **Результат «Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации».**

В 2023 году приобретены 3 многофункциональных передвижных культурных центра - автоклуба, которые обслуживают более 43 тыс. человек муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, Шарьинского муниципального района и Межевского муниципального округа. Передвижные «дома культуры» позволили организовать познавательный досуг для жителей всех возрастов, предоставлять услуги в 118 населенных пунктах, не имеющих стационарных учреждений культуры.

Учреждения, в которые поступили автоклубы:

1. Межпоселенческая ЦКС «Поветлужье» Шарьинского района;
2. РЦКД Межевского муниципального округа;

3. Центр культуры и молодёжной политики «Диалог», город Нерехта и Нерехтский район.

На реализацию результата в рамках проекта направлено 23 616,7 тыс. руб., в том числе, 23 380,5 тыс. руб. из средств федерального бюджета, 236,2 тыс. руб. из средств областного бюджета.

Плановое значение результата «Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации» Национального проекта «Культура» достигнуто. Реализация результата завершена.

**Показатели регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)».**

1. Проект содержит показатель «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры». Значение показателя 47 единиц, установленное соглашением, в настоящее время не достигнуто. Достигнутое значение по состоянию на 30.12.2024 - 45 единиц.

2. Проект содержит показатель «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование». Значение показателя 28 единиц, установленное соглашением, достигнуто.

Директор департамента

М.А. Назина

