

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Журина Е.В.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Назина М.А.	директор департамента культуры Костромской области		
Администратор регионального проекта	Будкина Л.В.	первый заместитель директора департамента культуры Костромской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Развитие культуры и туризма Костромской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры"	
	2	Государственная программа	Непрограммные расходы, направляемые на реализацию федеральных проектов	
		Направление (подпрограмма)	Непрограммные расходы, направляемые на реализацию федеральных проектов	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	18,0000	2020	0,0000	9,0000	13,0000	14,0000	30,0000	36,0000	49,0000	-	-	АИС Статистика	
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ФП	Единица	4,0000	2020	0,0000	7,0000	7,0000	10,0000	13,0000	25,0000	28,0000	-	-	АИС Статистика	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	30,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	32,00 00	36,0000
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ФП	Единица	13,00 00	13,00 00	13,00 00	13,00 00	13,00 00	13,00 00	13,00 00	13,00 00	13,00 00	13,00 00	20,00 00	25,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1	Технически оснащены муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	-	-	3,0 000	6,0 000	-	-	К концу 2024 года будет планируется оснащение 4 муниципальных музеев, что позволить сохранить музейные объекты, сделать задел на увеличение количества посеще ний муниципальных музеев, улучшить МТБ и качество оказываемых услуг	Приобре тение товаров, работ, услуг	
1.2	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в	-	Единиц а	11,0000	2020	-	-	-	10, 000 0	14, 000 0	18, 000 0	25, 000 0	-	-	Для жителей сельских населенных пунктов доступность к	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
	сельской местности . Нарастающий итог														качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта сельских культурно – досуговых объектов. К 2024 году капитально будет отремонтировано не менее 19 культурно- досуговых организаций в сельской местности Костромской области.	перевоеор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	
1.3	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту . Нарастающий итог	-	Единиц а	1,0000	2020	-	-	-	4,0 000	7,0 000	10, 000 0	10, 000 0	-	-	К 2024 году в Костромской области в соответствии с Модельным стандартом деятельности	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															общедоступных библиотек будут переоснащены не менее 7 муниципальных общедоступных библиотеки. Отбор будет произведен на конкурсной основе согласно поданных заявок.		
1.4	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	-	1,0 000	2,0 000	-	-	К концу 2024 года будет реконструировано или капитально отремонтировано 2 муниципальных музея. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевоор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															посещений музеев.		
1.5	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек . Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	Драйвером регионального про екта «Культурная среда» станет Центр культурного развития (ЦКР) - многофункциональ ное культурное пространство с концертным залом, музейно- выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски), который будет строиться в	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевеоор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															2023-2024 годах в городе Костроме. Доступ к современным услугам ЦКР получают около 260 тысяч человек. К 2024 году планируется строительство 1 ЦКР в Костромской области		
1.6	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами . Нарастающий итог	-	Единиц а	3,0000	2020	-	-	-	6,0 000	6,0 000	9,0 000	9,0 000	-	-	К 2023 году будут оснащены 9 учреждений культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (в их числе областные колледжи, детские музыкальные,	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															художественные, хореографические школы и школы искусств). Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры региона на 10 % за счет расширения перечня реализуем ых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.		
1.7	Реконструированы и (или) капитально	-	Единиц а	7,0000	2020	-	-	-	8,0 000	16, 000	17, 000	19, 000	-	-	К концу 2024 года	Строител ьство	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.8	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации . Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	-	-	3,0 000	3,0 000	-	-	В 2024 годах будут приобретены 7 передвижных многофункциональных культурных центров. Доступ к услугам получают свыше 150 тысяч человек, проживающих в сельской местности Костромской области.	Приобретение товаров, работ, услуг	
1.9	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2022	-	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	К концу 2024 года будет реконструировано и (или) капитально отремонтировано 1 театр в Костромской области. Мероприятие позволит модернизировать пространство и увеличить	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имуществ	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															количество посещений театров в Костромской области.	ва	
1.1 0	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет обеспечено за счет ремонта к 2023 году 1 регионального детского театра кукол, что составляет 100 % от действующей сети детских театров региона. Количество новых постановок по сравнению с 2022 годом, возрастет в 2023 году не менее чем на 30 %, рост их посещаемости составит не менее 15 %	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевоеор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности	15 094,80	26 956,40	39 265,28	46 269,18	180 990,30	159 875,30	468 451,26
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	15 094,80	26 956,40	39 265,28	46 269,18	180 990,30	159 875,30	468 451,26
1.1.1.1.	бюджет субъекта	13 582,60	23 375,70	36 270,30	40 817,10	162 555,10	153 871,60	430 472,40
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	13 582,60	23 375,70	36 270,30	40 817,10	162 555,10	153 871,60	430 472,40
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	13 582,60	23 375,70	36 270,30	40 817,10	162 555,10	153 871,60	430 472,40
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	15 094,80	26 956,40	39 265,28	46 269,18	180 990,30	159 875,30	468 451,26
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	0,00	0,00	0,00	0,00	37 444,40	105 555,60	143 000,00
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	37 444,40	105 555,60	143 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Федерации, всего</i>							
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	5 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	5 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	5 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
1.4.1.1. 1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	5 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
1.4.1.1. 1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	5 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
1.4.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	5 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	0,00	0,00	62 163,56	20 838,43	7 533,96	39 164,30	129 700,25
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	62 163,56	20 838,43	7 533,96	39 164,30	129 700,25
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	60 477,40	20 124,90	7 434,10	38 772,60	126 809,00
1.5.1.1. 1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	60 477,40	20 124,90	7 434,10	38 772,60	126 809,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.1.1. 1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	60 477,40	20 124,90	7 434,10	38 772,60	126 809,00
1.5.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	62 163,56	20 838,43	7 533,96	39 164,30	129 700,25
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	0,00	31 380,41	50 632,05	82 012,46
1.6.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	31 380,41	50 632,05	82 012,46
1.6.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	27 338,20	41 426,30	68 764,50
1.6.1.1. 1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	27 338,20	41 426,30	68 764,50
1.6.1.1. 1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	27 338,20	41 426,30	68 764,50
1.6.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	31 380,41	50 632,05	82 012,46
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Технически оснащены муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	0,00	30 487,95	37 598,30	68 086,25
1.7.1.	Консолидированный бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	30 487,95	37 598,30	68 086,25

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Российской Федерации, всего</i>							
1.7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	30 454,60	37 222,30	67 676,90
1.7.1.1. 1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301,70	37 222,30	40 524,00
1.7.1.1. 1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301,70	37 222,30	40 524,00
1.7.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335,05	37 598,30	40 933,35
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	12 214,30	0,00	13 333,62	0,00	16 509,50	0,00	42 057,42
1.8.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	12 214,30	0,00	13 333,62	0,00	16 509,50	0,00	42 057,42
1.8.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	11 890,60	0,00	12 933,10	0,00	16 445,40	0,00	41 269,10
1.8.1.1. 1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	2 170,00	0,00	3 794,30	0,00	6 344,40	0,00	12 308,70
1.8.1.1. 1.4.	<i>местным бюджетам</i>	2 170,00	0,00	3 794,30	0,00	6 344,40	0,00	12 308,70
1.8.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	2 493,70	0,00	4 194,82	0,00	6 408,50	0,00	13 097,02

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.8.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	0,00	0,00	0,00	39 153,70	35 311,00	35 311,10	109 775,80
1.9.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	39 153,70	35 311,00	35 311,10	109 775,80
1.9.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	39 153,70	35 311,00	35 311,10	109 775,80
1.9.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры	0,00	0,00	0,00	0,00	42 793,60	0,00	42 793,60
1.10.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	42 793,60	0,00	42 793,60
1.10.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	42 793,60	0,00	42 793,60
1.10.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		27 309,10	31 956,40	134 762,46	131 261,31	426 306,42	428 136,65	1 179 732,34

6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
1.1.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности	0,00	0,00	0,00	45 760,17	45 841,17	45 841,17	56 780,50	56 780,50	61 970,12	71 432,27	162 555,10	162 555,10
1.2.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	0,00	0,00	0,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00
1.3.	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085,01	7 085,01	7 085,01	7 085,01	7 085,01	7 085,01	23 616,70	23 616,70
1.4.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	0,00	6 557,24	7 000,00	8 000,00	8 500,00	9 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.5.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	0,00	0,00	0,00	2 230,20	2 230,20	2 230,20	2 230,20	2 230,20	2 230,20	2 230,20	7 434,10	7 434,10
1.6.	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	21 254,80	22 358,20	23 188,20	24 018,20	24 848,20	25 678,20	26 508,20	27 338,20	27 338,20
1.7.	Технически оснащены муниципальные музеи	0,00	0,00	68,07	2 500,00	7 500,00	8 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00	30 454,60	30 454,60
1.8.		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	10 000,0	16 445,4	

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами										0	0	16 445,40
1.9.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	0,00	0,00	11 286,00	11 286,00	11 286,00	11 286,00	11 286,00	11 286,00	11 286,00	11 286,00	35 311,00	35 311,00
1.10.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры	0,00	0,00	0,00	12 709,70	12 709,70	17 621,35	31 928,02	38 857,40	42 793,60	42 793,60	42 793,60	42 793,60
ИТОГО:		0,00	0,00	17 911,31	136 440,87	153 710,28	160 451,93	190 027,93	205 787,31	225 743,13	250 035,28	399 648,70	399 648,70

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Костромская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности "	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта сельских культурно – досуговых объектов. К 2024 году капитально будет отремонтировано не менее 19 культурно-досуговых организаций в сельской местности Костромской области.	Да	Информационные системы Министерства культуры Российской Федерации
1.1.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	29.01.2021	Взаимосвязь с иными результ	14	Назина М.А.	Прочий тип документа Направлено положительное заключение государственной	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует			экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий		
1.1.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зайковская Н.Н.	Соглашение Направлено соглашение о предоставлении трансфертов	-	Ведомственный учет
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2021	14	08	Зайковская Н.Н.	Отчет Направлено соглашение о предоставлении трансфертов	-	Ведомственный учет
1.1.4	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	29.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	08	Назина М.А.	Прочий тип документа 5	-	Ведомственный учет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.8	Контрольная точка "Подготовлены документы для размещения в ЕИС Закупки"	-	01.04.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Назина М.А.	1 Прочая документация	-	ЕИС Закупки
1.1.9	Контрольная точка "Промежуточная техническая готовность объекта по данным исполнителя"	-	01.06.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Направлена справка о технической готовности объекта	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.1.10	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) для капитального ремонта подготовлена проектная документация (для объектов включенных в мае 2022 года)"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	23	Назина М.А.	Прочий тип документа Представлена информация от заказчика	-	ГИС ЕГРЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.14	Контрольная точка "Закончены основные работы на объекте (для объектов построенных объектов) и (или) окончены работы (для объектов реконструкции и капитального ремонта)", значение: 0.0000, Квадратный метр	-	30.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.1.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.12.2022	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Представлена информация от заказчика	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.1.16	Контрольная точка "Заключены соглашение с субъектом Российской Федерации", значение: 0.0000, Документ	-	15.02.2023	23	24	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Документ предоставлен	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.17	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями", значение:	-	15.02.2023	14	Взаимосвязь с иными	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Информация предоставлена	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000, Квадратный метр				результатами и контрольными точкам и отсутствует				
1.1.18	Контрольная точка "Проведение конкурсных процедур", значение: 0.0000, Документ	-	01.04.2023	25	18	Фитасова В.С.	Прочий тип документа Направлена справочная информация	-	ЕИС Закупки
1.1.19	Контрольная точка "Объявление конкурсных процедур", значение: 0.0000, Документ	-	01.04.2023	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фитасова В.С.	Прочий тип документа Справочная информация направлена	-	ЕИС Закупки
1.1.20	Контрольная точка "Заключение государственных контрактов с поставщиками услуг", значение: 0.0000, Документ	-	01.04.2023	20	23	Фитасова В.С.	Прочий тип документа Справочная информация направлена	-	информация департамента культуры Костромской области
1.1.21	Контрольная точка	-	01.12.2023	20	Взаимо	Афанасьева	Прочий тип документа	-	Информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Использование экономии (в случае возникновения в 2023 году)", значение: 0.0000, Документ				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	А.В.	Документы предоставлены		департамента культуры Костромской области
1.1.22	Контрольная точка "Оплата", значение: 0.0000, Документ	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	19	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Информация предоставлена	-	информация департамента культуры Костромской области
1.1.23	Контрольная точка "Отчёт"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Фитасова В.С.	Прочий тип документа Информация представлена	-	Информация департамента культуры Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.24	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Документ	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Назина М.А.	Прочий тип документа Представлены справки и (или) информационные письма	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.1.25	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.1.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Назина М.А.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента культуры Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.1.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Информация представлена	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.1.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Рубль	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.1.29	Контрольная точка "Размещён	-	31.12.2024	07	Взаимо	Назина М.А.	Прочий тип документа	-	Информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	годовой отчет об исполнении регионального проекта на официальном сайте"				связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Документ направлен		департамента культуры Костромской области
1.2	Результат "Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек "	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Назина М.А.	Драйвером регионального проекта «Культурная среда» станет Центр культурного развития (ЦКР) - многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски), который будет строиться в 2023-2024 годах в городе Костроме. Доступ к современным услугам	Да	Информационные системы Министерства культуры Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							ЦКР получают около 260 тысяч человек. К 2024 году планируется строительство 1 ЦКР в Костромской области		
1.2.1	Контрольная точка "Заключены соглашения с субъектом Российской Федерации", значение: 0.0000, Документ	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	19	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Направлено соглашение	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.2	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями", значение: 0.0000, Документ	-	15.02.2023	18	25	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Предоставлено Соглашение	-	информация департамента культуры Костромской области
1.2.3	Контрольная точка "Заключение государственных контрактов с поставщиками услуг"	-	01.04.2023	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Рыжова О.А.	Прочий тип документа По итогам оказания услуги направлена справка-отчет департамента культуры Костромской области	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка "Заключение государственных контрактов с поставщиками услуг", значение: 0.0000, Документ	-	01.04.2023	25	26	Рыжова О.А.	Прочий тип документа Предоставлен документ	-	ЕИС Закупки
1.2.5	Контрольная точка "Объявление конкурсных процедур", значение: 0.0000, Документ	-	01.04.2023	19	24	Рыжова О.А.	Прочий тип документа Предоставлена справка стройконтроля	-	информация департамента культуры Костромской области
1.2.6	Контрольная точка "Проведение конкурсных процедур", значение: 0.0000, Документ	-	01.04.2023	24	21	Рыжова О.А.	Прочий тип документа Предоставлены документы	-	ЕИС Закупки
1.2.7	Контрольная точка "Оплата"	-	01.12.2023	26	22	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Подготовлены документы	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.2.8	Контрольная точка "Использование экономии (в случае возникновения в 2023 году"	-	01.12.2023	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Письмо справка	-	Информация департамента культуры Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
1.2.9	Контрольная точка "Отчёт"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рыжова О.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчёт	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.3	Результат "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	В 2024 годах будут приобретены 7 передвижных многофункциональных культурных центра. Доступ к услугам получают свыше 150 тысяч человек, проживающих в сельской местности Костромской области.	Нет	Информационные системы Министерства культуры Российской Федерации
1.3.1	Контрольная точка "Заключены соглашения с субъектом Российской Федерации",	-	01.01.2023	19	02	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Информация направлена	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000, Документ								
1.3.2	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Предоставлено соглашение	-	Информация департамента культуры Костромской
1.3.3	Контрольная точка "Объявление конкурсных процедур", значение: 0.0000, Документ	-	01.04.2023	16	19	Рыжова О.А.	Прочий тип документа Информация направлена	-	ЕИС Закупки
1.3.4	Контрольная точка "Проведение конкурсных процедур", значение: 0.0000, Документ	-	30.04.2023	11	18	Рыжова О.А.	Прочий тип документа Подготовлена информация	-	ЕИС Закупки
1.3.5	Контрольная точка "Заключение государственных контрактов с поставщиками услуг", значение: 0.0000, Документ	-	15.06.2023	11	19	Рыжова О.А.	Прочий тип документа Подготовлен документы	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.3.6	Контрольная точка "Использование экономии (в случае возникновения в 2023 году)", значение: 0.0000, Документ	-	01.12.2023	18	Взаимосвязь с иными результатами и	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об экономии	-	Информация департамента культуры Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует				
1.3.7	Контрольная точка "Оплата"	-	01.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Информация направлена	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.8	Контрольная точка "Отчёт"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рыжова О.А.	Прочий тип документа Информация представлена	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.3.9	Контрольная точка "Обеспечен"	-	30.06.2024	Взаимо	Взаимо	Назина М.А.	Прочий тип документа	-	Информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Информация направлена		департамента культуры Костромской области
1.3.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.4	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Назина М.А.	К 2024 году в Костромской области в соответствии с Модельным стандартом деятельности общедоступных библиотек будут переоснащены не менее 7 муниципальных общедоступных библиотеки. Отбор будет	Да	Информационные системы Министерства культуры Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		произведен на конкурсной основе согласно поданных заявок.		
1.4.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зайковская Н.Н.	Соглашение Направлено соглашение о предоставлении трансфертов	-	Ведомственный учет
1.4.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зайковская Н.Н.	Отчет Направлено соглашение о предоставлении трансфертов	-	Ведомственный учет
1.4.3	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	03	04	Назина М.А.	Прочий тип документа Департаментом культуры Костромской области предоставлен отчет о	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							выполнении услуги		
1.4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении услуги	-	Ведомственный учет
1.4.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Зайковская Н.Н.	Соглашение Направлено соглашение о предоставлении трансфертов	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.4.6	Контрольная точка "Объявление всех конкурентных закупок "	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Назина М.А.	Прочий тип документа Справка	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.4.7	Контрольная точка "Заключены все контракты (на возмездной основе)"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Справка	-	ЕИС Закупки
1.4.8	Контрольная точка "Осуществлен капитальный и текущий ремонт библиотек участвующих в проекте "	-	15.07.2022	13	06	Назина М.А.	Прочий тип документа Справка	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.4.9	Контрольная точка "Произведена поставка книг, периодики, мебели и оборудования для библиотек"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Назина М.А.	Прочий тип документа Справка	-	Информация департамента культуры Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.10	Контрольная точка "Произведена сборка мебели, подключения оборудования в библиотеках"	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Справка	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.4.11	Контрольная точка "Подписание закрывающих документов "	-	23.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Справка	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.4.12	Контрольная точка "Осуществлена расстановка фонда в библиотеках "	-	23.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Назина М.А.	Прочий тип документа Справка	-	Информация департамента культуры Костромской области

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев текущего года"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зайковская Н.Н.	Отчет Направлено соглашение о предоставлении трансфертов	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.4.16	Контрольная точка "Заключены соглашения с субъектом Российской Федерации", значение: 0.0000, Документ	-	15.02.2023	08	17	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Информация направлена	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.17	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями", значение: 0.0000, Документ	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Информация предоставлена	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.18	Контрольная точка "Объявление конкурсных процедур", значение: 0.0000, Документ	-	01.06.2023	13	17	Фитасова В.С.	Прочий тип документа Предоставлен отчет	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.19	Контрольная точка "Заключение государственных контрактов с поставщиками услуг", значение: 0.0000, Документ	-	01.06.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фитасова В.С.	Прочий тип документа Предоставлен отчёт	-	ЕИС Закупки
1.4.20	Контрольная точка "Проведение конкурсных процедур", значение: 0.0000, Документ	-	01.06.2023	08	11	Фитасова В.С.	Прочий тип документа Предоставлен отчёт	-	ЕИС Закупки
1.4.21	Контрольная точка "Оплата", значение: 0.0000, Документ	-	03.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Представлены документы	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.4.22	Контрольная точка "Использование экономии (в случае возникновения в 2023 году)", значение: 0.0000,	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	09	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Представлен документы	-	Информация департамента культуры Костромской

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Документ			атами и контрольными точками и отсутствует					области
1.4.23	Контрольная точка "Отчет"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фитасова В.С.	Прочий тип документа Информация представлена	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.4.24	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2024	02	04	Назина М.А.	Прочий тип документа Представлено соглашение	-	информация департамента культуры Костромской области
1.4.25	Контрольная точка "Осуществлен капитальный и текущий ремонт библиотек участвующих в проекте "	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	08	Назина М.А.	Прочий тип документа Представлена информация о технической готовности	-	Информация департамента культуры Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует					
1.4.26	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.4.27	Контрольная точка "Произведена поставка книг, периодики, мебели и оборудования для библиотек"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Назина М.А.	Прочий тип документа Представлена информация о поставке книг	-	Предоставлен отчет за 2023 год
1.4.28	Контрольная точка "Произведена	-	01.09.2024	Взаимо	10	Назина М.А.	Прочий тип документа	-	Информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сборка мебели, подключения оборудования в библиотеках"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			Представлена информация о сборке мебели		департамента культуры Костромской области
1.4.29	Контрольная точка "Подписание закрывающих документов "	-	23.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Назина М.А.	Прочий тип документа Представлены акты и иные документы о выполненных работах	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.4.30	Контрольная точка "Осуществлена расстановка фонда в библиотеках "	-	23.09.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Назина М.А.	Прочий тип документа Информация представлена	-	Информация департамента культуры Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.4.31	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.5	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств "	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	К концу 2024 года будет реконструировано, капитально отремонтировано 21 региональная и муниципальная детская школа. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с	Да	Информационные системы Министерства культуры Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление		
1.5.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зайковская Н.Н.	Прочий тип документа Направлено соглашение о предоставлении трансфертов	-	Ведомственный учет
1.5.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	29.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Назина М.А.	Прочий тип документа Направлено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	-	Ведомственный учет
1.5.3	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	29.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	19	Назина М.А.	Прочий тип документа Направлена справка о технической готовности объекта	-	Ведомственный учет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.6	Контрольная точка "Промежуточная техническая готовность объекта, %"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа справка	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.5.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев текущего года"	-	15.10.2022	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зайковская Н.Н.	Прочий тип документа Направлено соглашение о предоставлении трансфертов	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.5.8	Контрольная точка "На официальном сайте департамента культуры Костромской области размещен годовой отчет о реализации регионального проекта "	-	30.12.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Назина М.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Информация департамента культуры Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.5.9	Контрольная точка "Завершены основные строительномонтажные работы на объектах, которые планируется закончить в 2022 году"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа акты выполненных работ и (или) иные документы подтверждающие окончание основных работ	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.5.10	Контрольная точка "Утвержден отчет о реализации регионального проекта "	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Отчет	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.5.11	Контрольная точка "Заключены соглашения с субъектом Российской Федерации", значение: 0.0000, Документ	-	15.02.2023	28	13	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.12	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Отчет направлен	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.13	Контрольная точка "Объявление конкурсных процедур", значение: 0.0000, Документ	-	01.04.2023	13	10	Рыжова О.А.	Прочий тип документа Направлены итоговые документы	-	ЕИС Закупки
1.5.14	Контрольная точка "Проведение конкурсных процедур", значение: 0.0000, Документ	-	01.05.2023	12	22	Рыжова О.А.	Прочий тип документа Предоставлена справочная информация	-	ЕИС Закупки
1.5.15	Контрольная точка "Заключение государственных контрактов с поставщиками услуг", значение: 0.0000, Документ	-	01.06.2023	22	27	Рыжова О.А.	Прочий тип документа справочная информация направлена	-	ЕИС Закупки
1.5.16	Контрольная точка "Оплата"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Информация представлена	-	Информация департамента культуры Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.17	Контрольная точка "Использование экономии (в случае возникновения в 2023 году)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Информация представлена	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.5.18	Контрольная точка "Отчёт"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рыжова О.А.	Прочий тип документа Информация представлена	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.5.19	Контрольная точка "Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Назина М.А.	Прочий тип документа Представлен план	-	Информация департамента культуры

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сопровождению"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				Костромской области
1.5.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.5.21	Контрольная точка "Промежуточная техническая готовность объекта, %"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента культуры Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.5.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев текущего года"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.5.24	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Назина М.А.	Прочий тип документа Информация представлена	-	Информация департамента культуры Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.25	Контрольная точка "Завершены основные работы по объекту "	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.5.26	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Информация представлена	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.6	Результат "Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи"	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Назина М.А.	К концу 2024 года будет реконструировано или капитально	Нет	информация департамента культуры

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		отремонтировано 2 муниципальных музея. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.		Костромской области
1.6.1	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Информация направлена	-	ГИИС Электронный бюджет
1.6.2	Контрольная точка "Заключены соглашения с субъектом Российской Федерации"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Информация представлена	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.3	Контрольная точка "Объявление конкурсных процедур", значение: 0.0000, Документ	-	01.04.2023	05	12	Фитасова В.С.	Прочий тип документа Справочная информация предоставлена	-	ЕИС Закупки
1.6.4	Контрольная точка "Заключение государственных контрактов с поставщиками услуг"	-	01.04.2023	14	18	Фитасова В.С.	Прочий тип документа Информация направлена	-	ЕИС Закупки
1.6.5	Контрольная точка "Проведение конкурсных процедур"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фитасова В.С.	Прочий тип документа Информация направлена	-	ЕИС Закупки
1.6.6	Контрольная точка "Использование экономии (в случае возникновения в 2023 году)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента культуры Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.7	Контрольная точка "Оплата"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.6.8	Контрольная точка "Отчёт"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фитасова В.С.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.6.9	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Назина М.А.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента культуры Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.6.10	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.6.11	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.6.12	Контрольная точка "Утверждены	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Назина М.А.	Прочий тип документа	-	информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: -1.0000, Документ			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Информация направлена		департамента культуры Костромской области
1.6.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Документ	-	31.12.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Информация направлена	-	информация департамента культуры Костромской области
1.6.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Документ	-	31.12.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Информация направлена	-	информация департамента культуры Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Документ	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Информация направлена	-	информация департамента культуры Костромской области
1.7	Результат "Технически оснащены муниципальные музеи"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	К концу 2024 года будет планироваться оснащение 4 муниципальных музеев, что позволит сохранить музейные объекты, сделать задел на увеличение количества посещений муниципальных музеев, улучшить МТБ и качество оказываемых услуг	Да	Информация департамента культуры Костромской области
1.7.1	Контрольная точка "Заключены соглашения с субъектом Российской Федерации", значение: 0.0000, Документ	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.7.2	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями", значение: 0.0000, Документ	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Афанасьева А.В.	Отчет Предоставлены документы	-	ГИИС Электронный бюджет
1.7.3	Контрольная точка "Объявление конкурсных процедур", значение: 0.0000, Документ	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Фитасова В.С.	Прочий тип документа Предоставлено соглашение	-	ГИИС Электронный бюджет
1.7.4	Контрольная точка "Проведение	-	30.04.2023	Взаимо	Взаимо	Фитасова В.С.	Отчет Отчёт предоставлен	-	информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	конкурсных процедур", значение: 0.0000, Документ			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				департамента культуры Костромской области
1.7.5	Контрольная точка "Заключение государственных контрактов с поставщиками услуг", значение: 0.0000, Документ	-	20.05.2023	11	12	Фитасова В.С.	Прочий тип документа Направлена справка-отчёт	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.7.6	Контрольная точка "Использование экономии (в случае возникновения в 2023 году)", значение: 0.0000, Документ	-	01.12.2023	14	07	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Направлена информация	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.7.7	Контрольная точка "Оплата", значение: 0.0000, Документ	-	01.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Направлены документы	-	Информация департамента культуры Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.7.8	Контрольная точка "Отчёт", значение: 0.0000, Документ	-	31.12.2023	11	06	Фитасова В.С.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента культуры
1.7.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зайковская Н.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.7.10	Контрольная точка "Утверждены документы о сборе заявок на оснащение муниципальных музеев"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.7.11	Контрольная точка "Определен	-	01.06.2024	Взаимо	Взаимо	Назина М.А.	Прочий тип документа	-	Информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	перечень муниципальных музеев для оснащения "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Прочий тип документа		департамента культуры Костромской области
1.7.12	Контрольная точка "Произведен промежуточный мониторинг оказания услуги "	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.7.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев текущего года", значение: 0.0000, Единица	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Зайковская Н.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Информация департамента культуры Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.7.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.8	Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	К 2023 году будут оснащены 9 учреждений культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (в их числе областные колледжи, детские музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств). Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных	Да	Информационные системы Министерств а культуры Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							учреждениях отрасли культуры региона на 10 % за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.		
1.8.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Зайковская Н.Н.	Отчет Направлено соглашение о предоставлении трансфертов	-	Ведомственный учет
1.8.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Назина М.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении услуги	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.3	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	29.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении услуги	-	Ведомственный учет
1.8.4	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Предоставлена справка-отчет о приобретенным оборудованием	-	Ведомственный учет
1.8.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет выполнения за 2021 год "	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	08	Назина М.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет выполнения за 2021 год	-	Информация департамента культуры Костромой области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.8.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет выполнения за 2021 год "	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет выполнения за 2021 год	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.8.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет выполнения за 2021 год "	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет выполнения за 2021 год	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.8.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет выполнения за 2021 год "	-	01.06.2022	12	Взаимосвязь с иными	Назина М.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет выполнения за 2021 год	-	Информация департамента культуры

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками и отсутствует				Костромской области
1.8.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет по исполнению за 2021 год "	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении мероприятий в 2021 году	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.8.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении мероприятий в 2021 году"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении мероприятий в 2021 году	-	Информация департамента культуры Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.11	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями", значение: 0.0000, Документ	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.8.12	Контрольная точка "Заключены соглашения с субъектом Российской Федерации"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Предоставлен документ	-	ГИИС Электронный бюджет
1.8.13	Контрольная точка "Объявление конкурсных процедур"	-	01.05.2023	03	08	Рыжова О.А.	Прочий тип документа Предоставлен документ	-	ЕИС Закупки
1.8.14	Контрольная точка "Проведение конкурсных процедур", значение: 0.0000, Документ	-	01.06.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами	Рыжова О.А.	Прочий тип документа предоставлена справочная информация	-	информация департамента культуры Костромской

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.17	Контрольная точка "Использование экономии (в случае возникновения в 2023 году)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет	-	информация департамента культуры Костромской области
1.8.18	Контрольная точка "Отчёт"	-	31.12.2023	11	16	Рыжова О.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет	-	информация департамента культуры Костромской области
1.8.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет выполнения за 2023 год "	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Назина М.А.	Прочий тип документа Отчет за 2023 год	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.8.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет выполнения	-	01.02.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Назина М.А.	Прочий тип документа Отчет за 2023 год	-	Информация департамента

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	за 2023 год "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				культуры Костромской области
1.8.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет выполнения за 2023 год "	-	01.02.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Прочий тип документа Отчет 2023 год	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.8.22	Контрольная точка "Подготовлен отчет за 2023 год"	-	01.02.2024	11	06	Назина М.А.	Прочий тип документа Подготовлен отчет	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.8.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет выполнения за 2023 год "	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Назина М.А.	Прочий тип документа Отчет за 2023 год	-	Информация департамента культуры Костромской

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Назина М.А.	Прочий тип документа Отчет представлен	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.9	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет обеспечено за счет ремонта к 2023 году 1 регионального детского театра кукол, что составляет 100 % от действующей сети детских театров региона. Количество новых постановок по сравнению с 2022 годом, возрастет в 2023 году не менее чем на 30 %, рост их посещаемости составит не менее 15 %	Да	Информационные системы Министерств культуры Российской Федерации
1.9.1	Контрольная точка "Заключены соглашения с субъектом Российской Федерации", значение: 0.0000, Документ	-	15.02.2023	15	11	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Информация направлена	-	информация департамента культуры Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.2	Контрольная точка "Заключение государственных контрактов с поставщиками услуг"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Фитасова В.С.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.9.3	Контрольная точка "Объявление конкурсных процедур"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Фитасова В.С.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.9.4	Контрольная точка "Проведение конкурсных процедур"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	11	Фитасова В.С.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента культуры Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.9.5	Контрольная точка "Оплата"	-	01.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фитасова В.С.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.9.6	Контрольная точка "Использование экономии (в случае возникновения в 2023 году)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Иное	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.9.7	Контрольная точка "Отчёт"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Фитасова В.С.	Прочий тип документа Иное	-	Информация департамента культуры

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				Костромской области
1.10	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры"	31.12.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назина М.А.	К концу 2024 года будет реконструировано и (или) капитально отремонтировано 1 театр в Костромской области. Мероприятие позволит модернизировать пространство и увеличить количество посещений театров в Костромской области.	Нет	информация департамента культуры Костромской области
1.10.1	Контрольная точка "Заключены соглашения с субъектом Российской Федерации", значение: 0.0000, Документ	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Афанасьева А.В.	Отчет Предоставлен отчёт	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.10.2	Контрольная точка "Заключение государственных контрактов с поставщиками услуг"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рыжова О.А.	Прочий тип документа Информация направлена	-	ЕИС Закупки
1.10.3	Контрольная точка "Объявление конкурсных процедур", значение: 0.0000, Документ	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рыжова О.А.	Прочий тип документа Предоставлена информация	-	ЕИС Закупки
1.10.4	Контрольная точка "Проведение конкурсных процедур", значение: 0.0000, Документ	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Назина М.А.	Прочий тип документа Предоставлена справка о технической готовности	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.10.5	Контрольная точка "Оплата"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.10.6	Контрольная точка "Использование экономии (в случае возникновения в 2023 году)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента культуры Костромской области
1.10.7	Контрольная точка "Отчёт"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Рыжова О.А.	Прочий тип документа Информация направлена	-	Информация департамента

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				культуры Костромской области
1.10.8	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Афанасьева А.В.	Прочий тип документа Информация представлена	-	ГИИС Электронный бюджет

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Будкина Л. В.	первый заместитель директора департамента культуры Костромской области	Назина М. А.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
5	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
6	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
7	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
8	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой	Назина М. А.	10

			деятельности и внутреннего контроля		
Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
10	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
11	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
12	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
13	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
Приобретены передвижные multifunctional культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
15	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
16	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела	Назина М. А.	10

	проекта		бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля		
17	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
18	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
20	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
21	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
22	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
23	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
24	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
26	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
27	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
28	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
29	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
Технически оснащены муниципальные музеи					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
32	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,					

оборудованием и учебными материалами					
33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
34	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
35	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
36	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
37	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол					
38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
39	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
40	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10
41	Участник регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента	Журина Е. В.	10

	проекта		культуры Костромской области		
42	Участник регионального проекта	Зайковская Н. Н.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансовой деятельности и внутреннего контроля	Назина М. А.	10
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры					
43	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Назина М. А.	директор департамента культуры Костромской области	Журина Е. В.	10